



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO

Numero 9 Settoriale del 19/05/2023

Numero 295 Reg. Generale del 19/05/2023

**OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA1 DEL D.L. N. 34/2019. ANNUALITA' 2022 –CUP: C22E22000080006, CIG: 9396113DBA–
_APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' PRIMO E ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE.**

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.11 del 15-1-2020) è stato Pubblicato l'avviso relativo al Decreto del 14 gennaio 2020, concernente l'attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2020;
- con il [decreto del Ministero dell'Interno](#) del 14 gennaio 2020, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l'annualità 2020;
- l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi: ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- l'opera, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs 50/16 e s.m.i, non è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici in quanto trattasi di intervento di importo inferiore ai 100.000 euro. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad €. 100.000,00;
- nell'annualità 2022 è prevista l'opera "Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione" per un importo di € 90.000,00;
- l'importo progettuale previsto in €. 90.0000,00 è finanziato con contributo del Ministero dell'Interno Decreto del 14 gennaio 2020, ;

Visto

- che con Delibera G.C. n 77 del 05/08/2022 del è stato approvato lo studio di fattibilità "Efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione" ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.L. n. 34/2019, annualità 2022. Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica. CUP C22E22000080006 e nominato il responsabile unico del procedimento il responsabile dei LL.PP arch. Antonio Anglano;
- che con determina n 498 del 05/09/2020 è stato affidato l'incarico all'ing. all'ing. Giorgio ANTONUCCI, con studio professionale in Vernole alla via Umbria n. 9, codice fiscale NTNGRG86A14E506R, P.IVA 04615350750, libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 3551, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo di

€ 10.290,00, al netto di oneri previdenziali e IVA, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- che in data 08/09/2022 è stato acquisito al prot n 13476 il progetto definitivo esecutivo per l'Efficientamento energetico della pubblica illuminazione di varie vie urbane dell'abitato di Veglie;
- che con determina n 514 del 09/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo;
- che con determina n 525 del 14/09/2022 è stata approvata l'offerta e contestualmente affidato sotto riserva di legge, i Lavori **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 DEL D.L. N. 34/2019, annualità 2022**“ per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti della pubblica illuminazione, alla **ditta ELETTRIC srl** con sede legale in via Cimabue n 1 Lecce C.F. e P.I. 03194240754, che ha offerto un ribasso del 4,66% per l'esecuzione dei lavori, e quindi per l'importo a seguito dell'applicazione del ribasso offerto per € 57.021,77 oltre € 1.358,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 58.380,57 oltre IVA per complessivi € 70.925,36;

Considerato che :

- in data 15/09/2022 venivano consegnati i lavori e redatto il verbale di consegna sotto riserva di legge;
- con verbale del 16/11/2022 i lavori venivano sospesi per ritardi nella consegna dei materiali;
- con verbale del 06/02/2023 i lavori sono stati ripresi fissando l'ultimazione degli stessi entro il 06/03/2023;
- in data 27/02/2023 veniva sottoscritto il contratto rep. n. 3844 registrato a Lecce serie 1T numero 4672 del 27/02/2023;
- con nota del 03/03/2023 trasmessa a mezzo PEC, l'impresa ha richiesto una proroga di 20 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- in data 13/03/2023 Prot. n. 4001 veniva concessa proroga ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/10, di giorni 20, fissando il nuovo termine di ultimazione entro il 26/03/2023;
- con nota del 15/03/2023 trasmessa a mezzo PEC, l'impresa comunicava di aver ultimato i lavori il giorno 10 marzo 2023;
- in data 21/04/2023 acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 6068 del 21/04/2023 il direttore dei lavori Ing. Giorgio Antonucci ha trasmesso i documenti contabili relativi al primo ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 10/03/2023 per un ammontare complessivo netto di € **58.088,00** oltre Iva per un totale di € **70.867,36**;
 - Stato d'avanzamento lavori n. 1
 - sommario del registro di contabilità n. 1
 - libretto delle misure n. 1
 - registro di contabilità n. 1
 - registro dei sotto computi n. 1
 - certificato di ultimazione lavori
- che è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 del 28/04/2023 emesso dal rup Arch Antonio Anglano, per l'importo di € 58.088,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 70.867,36;
- che in data 09/05/2023 prot n 6785 è stata acquisita fattura n 4PA del 30/04/2023 per l'importo di € 71.224,30;
- che in data 13/05/2023 prot n 7038 è stata acquisita nota di credito n 6PA del 30/04/2023 per l'importo compresa IVA di € 356,94 emessa a parziale storno per errato importo di fatturazione della fattura n 4 del 30/04/2023;
- che per la presente procedura è stato acquisito il CUP: C22E22000080006, e il CIG: 9396113DBA che dovrà essere riportato sugli tutti gli atti;

ritenuto:

- di liquidare e pagare alla **ditta ELETTRIC srl** con sede legale in via Cimabue n 1 Lecce C.F. e P.I. 03194240754 la somma di €. **70.867,36** compresa IVA, a saldo della fattura n 4PA, come decurtata dalla nota credito n 6PA, vistate in merito alla eseguita regolare prestazione da parte del Responsabile del relativo Settore;
- di dare atto che la **ditta ELETTRIC srl** con sede legale in via Cimabue n 1 Lecce C.F. e P.I. 03194240754 risulta in regola con il pagamento degli oneri previdenziali, così come risulta dal DURC Online Numero Protocollo INPS_34720219 Data richiesta 16/02/2023 Scadenza validità 16/06/2023;

Visti

- gli atti contabili relativi al 1^ ed ultimo S.A.L a tutto il 10/03/2023 relativi ai lavori di cui sopra;
- il DM 14 gennaio 2020;

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; - le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n° 973 del 14 settembre 2016;
- il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti contabili relativi al 1^ ed ultimo Stato d'avanzamento dei lavori in oggetto dai quali risulta che la **ditta ELETTRIC srl** con sede legale in via Cimabue n 1 Lecce C.F. e P.I. 03194240754 ha eseguito a tutto il 10/03/2023 lavori per un ammontare complessivo di € **58.380,58**, da cui, detraendo le ritenute come per legge, è scaturito il 1^ certificato di pagamento (emesso dal Responsabile del procedimento) dell'importo di € **58.088,00** oltre ad € **12.779,36** per IVA del 22% e così per un importo complessivo di € **70.867,36**;
3. **di imputare** la somma complessiva di € **70.867,36** che trova copertura nel Q.T.E. dell'opera del complessivo importo di € **90.000,00** in bilancio CAP 655 imp.334/2023;
4. **di liquidare la fattura** n 4PA del 30/04/2023 per l'importo di € 71.224,30 come decurtata dalla nota di credito n **6PA** del 30/04/2023 per l'importo compresa **IVA di € 356,94** emesse dalla ditta **ELETTRIC srl** con sede legale in via Cimabue n 1, Lecce C.F. e P.I. 03194240754 - il 1^ ed ultimo certificato di pagamento dell'importo di € **58.088,00** oltre ad € **12.779,36** per IVA del 22% e così per un importo complessivo di € **70.867,36**;
5. **di autorizzare** l'ufficio Ragioneria, al pagamento della somma di € **58.088,00** oltre ad € **12.779,36** sul conto dedicato riportato in fattura, sul quale dovranno essere riportati il CUP e il CIG e l'indicazione del finanziamento PNRR;
6. **di dare atto che**, è stato acquisito il Durc regolare Numero Protocollo INPS_34720219 Data richiesta 16/02/2023 Scadenza validità 16/06/2023 ;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 17 – TER del DPR 633/12, l'IVA esposta nella fattura, dovrà essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Veglie;
8. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del settore Lavori Pubblici arch Antonio Anglano nominato con Delibera GC 77 del 05/08/2022;
9. **di attestare** l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art.53,comma14, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012, e dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016 e di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
10. **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati all'Albo Pretorio online, e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito comunale, in ossequio al principio di trasparenza, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14marzo 2013, n.33, e 29 del d. lgs. n.50/2016.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio ANGLANO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
655	2023	334	2023	745		DIVERSI	70867,36

Veglie, lì 19/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 584

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 19/05/2023 al 03/06/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.