



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO

Numero 11 Settoriale del 19/07/2024

Numero 481 Reg. Generale del 19/07/2024

OGGETTO: OGGETTO: DGR 2419 DEL 19.12.2019 “PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA”. LINEA DI INTERVENTO N.2. INTERVENTI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO O NUOVA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL’AMBITO DI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL’AMBITO DI INSEDIAMENTI ERP-COMPLETAMENTO PIRP SAN FRANCESCO. - COD. CUP: C21B20000480002 – COD. CIG: 9333177D4C _ APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L.

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- La regione Puglia con D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019. “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia”. Linea di Intervento n. 2. ha approvato un Avviso pubblico per l’individuazione dei Comuni beneficiari dei contributi per interventi di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica destinati al finanziamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica o che comprendano almeno una quota di edilizia sovvenzionata, realizzata mediante piani attuativi di esclusiva iniziativa pubblica sia di nuova costruzione, sia di recupero.
- con Determina Dirigenziale n. 194 del 10/08/2020 sono stati approvati gli Avvisi Pubblici di Selezione per le due linee di intervento suddette, fissando il termine per la presentazione delle candidature entro le ore 23:59 del 9/10/2020
- Con determina n. 232 del 05/10/2020 del Dirigente Della Sezione Politiche Abitative si è disposta la proroga dei termini per la presentazione delle candidature agli avvisi pubblici relativi alle Linee di Intervento n. 1 e n. 2, di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19/12/2019, approvati con Determina Dirigenziale n. 194 del 10/08/2020. e si è differito il termine per la presentazione delle candidature agli Avvisi Pubblici relativi alle Linee di Intervento n. 1 e n. 2, di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19/12/2019, fissandolo entro **le ore 23:59 del 03/11/2020** ;
- con delibera G.C. 41 del 29/10/2020 si è deliberato di dare indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, di predisporre tutti gli atti necessari per la partecipazione al suddetto bando, dando indicazioni di procedere con la realizzazione di un intervento per la realizzazione di spazi a verde e di infrastrutture viarie nelle aree adiacenti agli alloggi ERP di via di Vittorio all'interno del PIRP san Francesco, secondo le possibilità date dalle somme finanziate e contestualmente di individuare e nominare ai sensi dell’art. 31 del d. Lgs. 18.4.2016, n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente a cui si affida, per l’effetto, la predisposizione degli atti connessi alla presentazione della richiesta di contributo;
- con delibera G.C. Numero 43 del 03/11/2020 si è deliberato di approvare per quanto di competenza il progetto esecutivo dei Lavori di Realizzazione di Opere di Urbanizzazione Primaria nell'ambito di insediamenti ERP – Completamento PIRP San Francesco per la realizzazione di spazi a verde e di infrastrutture viarie nelle aree adiacenti agli alloggi ERP di via di Vittorio all'interno del PIRP San Francesco;
- con Determina n. 406 Reg. Generale del 21/07/2022 si procedeva alla riapprovazione del progetto esecutivo secondo gli elaborati aggiornati utilizzando il prezzario Regione Puglia 2022 e si è determinato di espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art 63 del D. Lgs n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici attraverso la piattaforma telematica “TUTTO GARE” reperibile al seguente indirizzo: <https://comuneveglie.tuttogare.it> in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche OG3 classe I[^], con procedura on-line il cui termine ultimo per la ricezione delle offerte scadeva il 30/07/2022 alle ore 10,00;

- con determina Numero 509 Reg. Generale del 06/09/2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva e rideterminazione del quadro economico in seguito al ribasso d'asta offerto del 16,39% cod. CUP: C21B20000480002 CIG 9333177D4C alla ditta LEO VITO SRL con sede in via Della Vittoria n. 16, Veglie, LE, P.IVA 04618810750 i lavori di “Realizzazione di Opere di Urbanizzazione Primaria nell'Ambito di insediamenti ERP – Completamento PIRP San Francesco per la realizzazione di spazi a verde e di infrastrutture varie nelle aree adiacenti gli alloggi ERP di via di Vittorio all'interno del PIRP san Francesco” per l'importo di € 139.396,42 comprensivi di € 6.441,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge;

Considerato che:

- in data 03/11/2022 è stato sottoscritto il contratto rep 3843 registrata Lecce serie 1T n. 26482 del 15/11/2022;
- con determina Numero 785 Reg. Generale del 15/12/2022 si è proceduto alla liquidazione fattura di anticipazione di € 27.879,28 oltre IVA per € 2.787,93, per un totale di € 30.667,21 come anticipazione del 20% dell'importo contrattuale alla **Ditta LEO VITO SRL** con sede in via Della Vittoria n. 16, Veglie, LE, P.IVA 04618810750;
- in data 15/12/2022 i lavori sono stati consegnati giusto verbale in atti;
- con determina Numero 223 Reg. Generale del 04/04/2023 si è proceduto all'approvazione atti contabili I° SAL ed autorizzare il pagamento previa fattura per liquidazione **1° SAL di € 50.200,00** oltre ad **€ 5.020,00** per IVA del 10% per un totale di **€ 55.220,00** come liquidazione 1° SAL dei lavori eseguiti, alla **Ditta LEO VITO SRL** con sede in via Della Vittoria n. 16, Veglie, LE, P.IVA 04618810750;
- con nota acquisita al Prot. Generale n. 5457 del 11/04/2023, l'impresa LEO Vito S.r.l., trasmetteva richiesta formale di adeguamento prezzi dei lavori contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2023, così come previsto per legge;
- con nota acquisita al Prot. Generale n. 7192 del 17 maggio 2023, il direttore dei lavori Ing. Franco GALLO richiedeva formale autorizzazione da parte del RUP, alla redazione di Perizia di Variante e Suppletiva, considerato che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto dovute così come testualmente descritte dal D.L.: a) all'atto dell'esecuzione degli scavi, è emerso che in due punti la condotta di fognatura pluviale, nelle tratte sul prolungamento di via Curtatone e sul prolungamento di via Di Vittorio, risultava gravemente danneggiata ed intasata da materiale inerte, così da renderla del tutto inoperante;
- in data 23 maggio 2023 prot. generale n. 7515, il RUP con nota in atti ha autorizzato il D.L. a redigere l'apposita Perizia di Variante con condizioni;
- In data 25 maggio 2023, è stato sottoscritto verbale di sospensione lavori n° 1 dal direttore dei lavori (Ing. Franco Gallo) e l'impresa appaltatrice, acquisita da questo comune via Pec in data 26 maggio 2023;
- con nota acquisita al Prot. n. 9925 del 10/07/2023 il Direttore dei lavori ha trasmesso la I° Perizia di variante dei “Lavori di Realizzazione di Opere di Urbanizzazione Primaria nell'ambito di insediamenti ERP – Completamento PIRP San Francesco per la realizzazione di spazi a verde e di infrastrutture varie nelle aree adiacenti agli alloggi ERP di via di Vittorio all'interno del PIRP san Francesco”;
- con determina Numero 510 Reg. Generale del 05/09/2023 si è proceduto ad approvare, per quanto di competenza la I° Perizia di variante, il cui costo complessivo è rimasto contenuto nell'importo iniziale del QTE di € 200.000,00 complessivi, secondo il seguente QUADRO ECONOMICO;

A) LAVORI

a1) Importo lordo lavori a base d'asta	159.017,61	
a2) Importo lordo maggiore lavori di perizia	31876,81	
	sommano	190.894,42
	a detrarre ribasso d'asta del 16,39%	- 31.287,60
	importo netto complessivo	159606,82
a3) Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		6.441,80
	Sommano per A)	166.048,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Spese tecniche per incarichi esterni	11868,72
b2) Incentivo ex art.113 del D.Lgs. 50/2016	3946,73
spese di gara	225,00

b3)	Oneri previdenziali su b1)	474,75	
b4)	IVA 10% su A)	16604,86	
b5)	IVA 22% su b1) + b3)	0	
b6)	Allacci (IVA inclusa)	800,00	
b7)	Imprevisti	0	
b8)	economie (di gara e di IVA)	31,32	
Sommano per B)			33951,38
COSTO TOTALE INTERVENTO			200.000,00

- i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa dei lavori in data 16/11/2023 con ultimazione fissata per il giorno 06/02/2024;
- In data 30 gennaio 2024, è stato sottoscritto verbale di sospensione lavori n° 2 dal direttore dei lavori (Ing. Franco Gallo) e l'impresa appaltatrice;
- con determina Numero 72 Reg. Generale del 31/01/2024 si è proceduto all'approvazione atti contabili 2° SAL ed autorizzare il pagamento previa fattura per liquidazione 2° SAL di € 51.200,00 oltre ad € 5.120,00 per IVA del 10% per un totale di € 56.320,00 come liquidazione 2° SAL dei lavori eseguiti, alla **Ditta LEO VITO SRL** con sede in via Della Vittoria n. 16, Veglie, LE, P.IVA 04618810750;
- le somme necessarie trovano copertura sul cap 914 imp. 408 reimputato dal bilancio 2024 dell'Ente, ricomprese nel quadro economico dell'opera per la somma complessiva di € 200.000,00;
- i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa dei lavori in data 07/02/2024 con ultimazione fissata per il giorno 14/02/2024;
- con nota acquisita al Prot. Generale n. 2524 del 09/02/2024 la ditta Leo Vito SRL, esecutrice dei lavori, comunicava l'ultimazione dei lavori in data 08/02/2024;
- In data 14 febbraio 2024, è stato sottoscritto verbale di constatazione dello stato dei lavori dal direttore dei lavori (Ing. Franco Gallo) e l'impresa appaltatrice, dove veniva dichiarato l'avvenuta esecuzione di tutti i lavori, a meno della fornitura e posa in opera delle panchine previste nell'area a verde al fine di prevenire eventuali furti e/o atti vandalici;
- In data 19 marzo 2024, è stato sottoscritto verbale di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori (Ing. Franco Gallo), l'impresa appaltatrice ed il RUP (Arch. Antonio Anglano), dove veniva dichiarato l'avvenuta esecuzione di tutti i lavori, e d'intesa con il RUP allo scopo di prevenire eventuali furti e/o atti vandalici nelle more dell'assegnazione degli alloggi fronteggianti l'area a verde, si conveniva che le n. 6 panchine previste dal progetto venivano depositate presso il deposito comunale di via Mazzini (casa Tramacere) di proprietà del Comune di Veglie, inoltre l'impresa appaltatrice rimaneva obbligata fino alla data del 30 giugno 2025 al montaggio e posa in opera di dette panchine, con semplice richiesta del Comune di Veglie;

Dato atto che:

- con nota acquisita al Prot. Generale n. 7819 del 13/05/2024 il Direttore dei lavori ha trasmesso documentazione inerente la Perizia di Assestamento a Consuntivo dei "Lavori di Realizzazione di Opere di Urbanizzazione Primaria nell'ambito di insediamenti ERP – Completamento PIRP San Francesco per la realizzazione di spazi a verde e di infrastrutture varie nelle aree adiacenti agli alloggi ERP di via di Vittorio all'interno del PIRP san Francesco"; essa discende dalla necessità di formalizzare alcune variazioni nelle somme a disposizione dell'amministrazione, ed una modestissima economia nell'importo dei lavori pari ad € -10,05 (al netto del ribasso d'asta); si precisa che i costi di tale ultima variazione sono contenuti nell'importo di contratto ed atto di sottomissione, pur rimanendo invariato l'importo complessivo del quadro economico; il cui costo complessivo è rimasto contenuto nell'importo iniziale del QTE di € 200.000,00 complessivi, secondo il seguente QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO A CONSUNTIVO:

A) LAVORI			
a1)	Importo lordo lavori di Perizia di Variante e Suppletiva	190.894,42	
	Importo lordo minori lavori di Perizia di Assestamento	-12,02	
a2)	sommano	190.882,40	
	a detrarre ribasso d'asta del 16,39%	- 31.285,63	
	importo netto complessivo		159596,77
	Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		6.441,80

a3)

	Sommano per A)	166.038,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1)	Spese tecniche per incarichi esterni	13040,45
b2)	Incentivo ex art.113 del D.Lgs. 50/2016	3481,9
	spese di gara	225,00
b3)	Oneri previdenziali su b1)	521,62
b4)	IVA 10% su A)	16603,86
b5)	IVA 22% su b1) + b3)	0
b6)	Allacci (IVA inclusa)	0
b7)	Imprevisti	0
b8)	economie (di gara e di IVA)	88,6
	Sommano per B)	33961,43
	COSTO TOTALE INTERVENTO	200.000,00

- in data 10/05/2024 il direttore dei lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al III^ Sal, acquisiti al protocollo n. 7821 del 13/05/2024 e composto dai seguenti documenti:
 - Libretto delle misure n. 3
 - Registro di contabilità n. 3
 - Sommario registro di Contabilità al SAL n. 3
 - Stato avanzamento Lavori n. 3
 - Libretto dei sotto computi n. 3
- dagli atti contabili relativi al III^ S.A.L., redatti dalla D.L. e vistati dal Responsabile del Procedimento, risulta che l'Impresa LEO VITO SRL ha eseguito a tutto il 30/03/2024 lavori per un ammontare complessivo netto di € **165.256,59** , da cui detraendo le ritenute come per legge, l'anticipazione del 20% e l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento n° 1 e 2, è scaturito il 3^ certificato di pagamento (emesso dal Responsabile del procedimento) dell'importo di € **35.200,00** oltre ad € **3.520,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **38.720,00**;
- in data 29/05/2024 è stato emesso il certificato n. 3 di pagamento da parte del responsabile del procedimento Arch. Antonio Anglano dell'importo di € **35.200,00** oltre ad € **3.520,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **38.720,00**;
- è stato acquisito il seguente codice CUP identificativo del presente lavoro CUP: **C21B20000480002** ed il CIG **9333177D4C**;
- è stato acquisito il Durec Numero Protocollo INAIL_43957386 Data richiesta 02/06/2024 Scadenza validità 30/09/2024;

Ritenuto:

- di potere approvare la perizia di assestamento a consuntivo, in quanto i modesti costi di tale ultima variazione sono contenuti nell'importo di contratto ed atto di sottomissione, di fatto a consuntivo si registra una modestissima economia nell'importo dei lavori pari ad € -10,05 (al netto del ribasso d'asta), inoltre la perizia formalizza alcune variazioni nelle somme a disposizione dell'amministrazione, pur rimanendo invariato l'importo complessivo del quadro economico;
- di potere approvare gli atti contabili relativi al 3° S.A.L. dai quali risulta che l'Impresa LEO VITO SRL ha eseguito a tutto il 30/03/2024, lavori per un ammontare complessivo netto di € **165.256,59** , da cui detraendo le ritenute come per legge, l'anticipazione del 20% e l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento n° 1 e 2, è scaturito il 3^ certificato di pagamento (emesso dal Responsabile del procedimento) dell'importo di € **35.200,00** oltre ad € **3.520,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **38.720,00**;
- di liquidare e pagare in favore dell'Impresa LEO VITO SRL con sede in via Della Vittoria n. 16, Veglie, LE, P.IVA 04618810750, il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € **35.200,00** oltre ad € **3.520,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **38.720,00**;

visto

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; - le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera

n° 973 del 14 settembre 2016;

- l'art. 26 della legge 488/1999;
- il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per quanto di competenza la perizia di assestamento a consuntivo, il cui costo complessivo è rimasto contenuto nell'importo iniziale del QTE di € 200.000,00 complessivi, secondo il seguente QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO A CONSUNTIVO:

A)	LAVORI		
a1)	Importo lordo lavori di Perizia di Variante e Suppletiva	190.894,42	
	Importo lordo minori lavori di Perizia di Assestamento	-12,02	
a2)	sommano	190.882,40	
	a detrarre ribasso d'asta del 16,39%	- 31.285,63	
	importo netto complessivo		159596,77
			6.441,80
a3)	Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		
	Sommano per A)		166.038,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1)	Spese tecniche per incarichi esterni	13040,45	
b2)	Incentivo ex art.113 del D.Lgs. 50/2016	3481,9	
	spese di gara	225,00	
b3)	Oneri previdenziali su b1)	521,62	
b4)	IVA 10% su A)	16603,86	
b5)	IVA 22% su b1) + b3)	0	
b6)	Allacci (IVA inclusa)	0	
b7)	Imprevisti	0	
b8)	economie (di gara e di IVA)	88,6	
	Sommano per B)		33961,43
	COSTO TOTALE INTERVENTO		200.000,00

3. di approvare gli atti contabili relativi al 3^ S.A.L., redatti dalla D.L. e visti dal Responsabile del Procedimento, dai quali risulta che l'Impresa alla ditta LEO VITO SRL. ha eseguito a tutto il 30/03/2024 lavori per un ammontare complessivo netto di € **165.256,59**, da cui detraendo le ritenute come per legge, l'anticipazione del 20% e l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento n° 1 e 2, è scaturito il 3^ certificato di pagamento (emesso dal Responsabile del procedimento) dell'importo di € **35.200,00** oltre ad € **3.520,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **38.720,00**;
4. di liquidare e pagare in favore dell'Impresa LEO VITO SRL con sede in via Della Vittoria n. 16, Veglie, LE, P.IVA 04618810750, il certificato di pagamento n. 3 di € **35.200,00** oltre ad € **3.520,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **38.720,00**;
5. di autorizzare l'ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previa presentazione di regolare fattura, regolarmente vistata dal RUP per attestazione di regolare esecuzione e previa verifica della regolarità contributiva, sul quale mandato dovrà comparire, oltre ai codici C.U.P. e C.I.G., riportati in oggetto anche la seguente dicitura "Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia". Linea di Intervento n. 2.
6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17 – TER del DPR 633/12, l'IVA esposta nella fattura, dovrà

essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Veglie;

7. di dare atto che le somme necessarie trovano copertura sul cap 914 imp 408/2024, ricomprese nel quadro economico dell'opera per la somma complessiva di € 200.000,00;
8. di dare atto che è stato acquisito il Durc Numero Protocollo INAIL_43957386 Data richiesta 02/06/2024 Scadenza validità 30/09/2024;
9. di dare atto che ai sensi dell'art 8 della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'arch. Antonio ANGLANO in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze alla medesima attribuite, che attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs n. 165/01;
10. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per la dovuta pubblicità;

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio ANGLANO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
914	2024	408	2024	1084		DIVERSI	38720,00

Veglie, lì 18/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1019

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 22/07/2024 al 06/08/2024 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.