



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO Lavori Pubblici

Numero 33 Settoriale del 25/06/2025

Numero 475 Reg. Generale del 25/06/2025

OGGETTO: ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27/12/2019, N. 160. DECRETI MINT DEL 14/01/2020, 30/01/2020 E 11/11/2020. PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. PNRR M2C4-I 2.2. CUP: C24H23000230006 CIG: B324C478BC. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 2 E STATO FINALE DEI LAVORI.

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio DE VITA**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio Lavori Pubblici:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025- 2027.

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 06/08/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, Arch. Antonio DE VITA, la responsabilità del Settore 7 (LL.PP. e Pubblica illuminazione);
- il Decreto Sindacale n. 17 del 13/12/2024 con il quale è stato confermato allo scrivente, Arch. Antonio DE VITA, l'incarico di Responsabile del Settore 7 (LL.PP. e Pubblica illuminazione).

VISTO che:

- art. 1, comma 29 della L. n. 160/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, decreta all'art. 1, comma 29 della L. n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, l'attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'annualità 2020;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 si è disposta l'assegnazione ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020 si è disposta l'attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente a 497.220.000 euro, per

investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- i contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della L. n. 160/2019 sono confluiti all'interno della M2 C4 I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR. Tali contributi riguardano:
 - a) investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- con Delibera G.C. n. 131 del 09/09/2024 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera avente ad oggetto: "Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione annualità 2024", redatto dal Responsabile del Settore 7 (LL.PP. E Pubblica Illuminazione) Arch. Antonio DE VITA;
- con Determina Dirigenziale n. 586 del 12/09/2024, è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'Ing. Pasquale DEGLI ATTI, C.F. **DGLPQL49L13E227D**, P.IVA **00442020756**, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 532, con studio professionale in Lecce alla Via **di Pettorano n. 13**, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo di € **10.100,00**, al netto di oneri previdenziali e IVA, dando atto che il professionista, non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione sancite dagli art. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex art. 80 del D. Lgs 50/2016), e che per detto affidamento il codice attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è CIG: B30601194B;
- in data 12/09/2024, con Prot. n. 14419, è stato acquisito il progetto esecutivo per l'Efficientamento Energetico dell'Impianto di pubblica illuminazione annualità 2024 composto dalle seguenti tavole:

ID	DENOMINAZIONE
Allegato 01	Relazione tecnica illustrativa
Allegato 02	Relazione illuminotecnica - Calcoli illuminotecnici
Allegato 03	Elenco prezzi unitari
Allegato 04	Analisi prezzi unitari
Allegato 05	Computo metrico estimativo
Allegato 06	Elenco prezzi unitari della sicurezza
Allegato 07	Stima costi della sicurezza
Allegato 08	Quadro economico
Allegato 09	Cronoprogramma dei lavori
Allegato 10	Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa
Allegato 11	Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica
Allegato 12	Piano di manutenzione dell'opera
Allegato 13	Incidenza della manodopera
TAV. 01	Planimetria generale localizzazione interventi
TAV. 02	Planimetria degli interventi
TAV. 03	Particolari costruttivi e schede tecniche

e con il seguente quadro economico

A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 58.973,58
A2)	Costo manodopera non soggetto a ribasso		€ 2.504,42

		Sommano	€ 61.478,00
A3)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 500,00
	A) Importo lavori		€ 61.978,00
B)	SPESE GENERALI		
B1)	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 10.100,00
B2)	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs. N. 36/2023		€ 1.200,00
	B) Spese generali		€ 11.300,00
	Totale Progetto (A+B)		€ 73.278,00
C)	ONERI FISCALI		
C1)	IVA 22% su A)		€ 13.635,16
C2)	Cassa previdenza 4% su B1)		€ 404,00
C3)	IVA 22% su B1) + C2)		€ 2.310,88
C4)	Imprevisti e arrotondamento		€ 371,96
	C) Oneri fiscali		€ 16.722,00
	Totale (A+B+C)		€ 90.000,00

- in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 32, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge del 10/09/2021 n. 121, della legge n. 160 del 2019, il Soggetto attuatore dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, è tenuto a: iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, e a concludere, per i contributi relativi agli anni 2022-2024, i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;
- il progetto esecutivo è stato validato in data 12/09/2024 come da verbale in atti, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- con Determina Dirigenziale n. 588 del 13/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Pasquale DEGLI ATTI, C.Fisc. **DGLPQL49L13E227D**, P.IVA **00442020756** libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 532, con studio professionale in Lecce alla Via **di Pettorano n. 13**, secondo gli elaborati sopra riportati;
- con Determina Dirigenziale n. 592 del 13/09/2024:
 - a) è stata approvata l'offerta economica della ditta Tecnologie Elettriche SRL che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo di € 58.973,58 per lavori soggetti a ribasso, del costo della manodopera determinato in € 2.504,42 non soggetti a ribasso, del costo per oneri della sicurezza determinato in € 500,00 non soggetti a ribasso per un totale di € 59.029,32 oltre IVA ritenuta congrua;
 - b) sono stati affidati direttamente, sotto riserva di legge stante l'urgenza circa l'indifferibilità dei termini prevista dal finanziamento concesso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 36/2023 alla Ditta Tecnologie Elettriche SRL, cod.fisc./P.iva 04789900752 con sede legale in San Donato di Lecce, via Roma n. 48, iscritta alla CCIAA di Lecce al n. Le- 318360 i lavori di Efficientamento Energetico dell'Impianto di Pubblica Illuminazione, annualità 2024 per l'importo totale di € 59.029,32 più IVA al 22% € 12.986,45 per un totale di € 72.015,77, dando atto che la Ditta, non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione sancite dagli art.94-98 del D.Lgs 36/2023 (ex art. 80 del D. Lgs 50/2016);
 - c) è stato rideterminato il quadro economico a seguito dell'applicazione del ribasso offerto come di seguito descritto:

A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori (applicato il ribasso del 5%)		€ 56.024,90
A2)	Costo manodopera non soggetto a ribasso		€ 2.504,42
		Sommano	€ 58.529,32
A3)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 500,00

	A) Importo lavori		€ 59.029,32
B)	SPESE GENERALI		
B1)	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 10.100,00
B2)	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs. N. 36/2023		€ 1.200,00
	B) Spese generali		€ 11.300,00
	Totale Progetto (A+B)		€ 70.329,32
C)	ONERI FISCALI		
C1)	IVA 22% su A)		€ 12.986,45
C2)	Cassa previdenza 4% su B1)		€ 404,00
C3)	IVA 22% su B1)+ C2)		€ 2.310,88
C4)	Imprevisti e arrotondamento		€ 371,96
	C) Oneri fiscali		€ 16.073,29
D)	Economie di gara		€ 3.597,39
	Totale (A+B+C+D)		€ 90.000,00

- *è stata sub-impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, la somma complessiva di € 72.015,77 (inclusa iva 22%), relativa all'importo dei lavori come da quadro economico, in favore della Ditta Tecnologie Elettriche SRL, come sopra specificata, quale corrispettivo per il regolare e corretto espletamento dei lavori di cui sopra, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, sul Cap. 662 impegno n. 985/2024;*
- in data 13/09/2024 il Direttore dei Lavori disponeva, a seguito di autorizzazione da parte del RUP giusta nota del 13/09/2024, la consegna dei Lavori medesimi alla Ditta TECNOLOGIE ELETTRICHE SRL con sede in San Donato di Lecce (LE), Via Roma n. 48, iscritta con il n. REA LE-318360 presso la C.C.I.A.A. di Lecce, P.IVA 04789900752;
- in data 13/11/2024 è stato sottoscritto relativo contratto con REP. 3848 tra il Comune di Veglie e l'operatore economico TECNOLOGIE ELETTRICHE SRL con sede in San Donato di Lecce (LE), Via Roma n. 48, iscritta con il n. REA LE-318360 presso la C.C.I.A.A. di Lecce, P.IVA 04789900752.

PRESO ATTO:

- che con nota prot. n. 19189 del 05/12/2024 il Direttore dei Lavori, Ing. Pasquale DEGLI ATTI, ha trasmesso gli atti di contabilità relativi al 1° SAL dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione." costituito dalla seguente documentazione:
 - 1- Libretto delle misure;
 - 2 - Registro di contabilità;
 - 3 - Sommario registro di contabilità;
 - 4 - Libretto dei sotto computi;
 - 5 - Stato di avanzamento lavori n.1;
- che il Responsabile del Progetto Arch. Antonio DE VITA in data 12/12/2024 emetteva il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° SAL dell'importo complessivo di € 68.510,02 di cui € 56.155,75 per lavori ed oneri ed € 12.354,27 per I.V.A. al 22%;
- che in data 03/01/2025 è stata trasmessa dalla Società Tecnologie Elettriche s.r.l., acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con il Prot. n. 103, la Fattura n. 1/PA del 02/01/2025 per "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione." 1° SAL" avente l'importo

complessivo di € 68.510,02 comprensivo di IVA pari a € 12.354,27.

DATO ATTO che con Determinazione n. 43 R.G. del 27/01/2025, si è provveduto ad approvare e liquidare il suddetto Certificato di Pagamento n. 1 del 12/12/2024 e pertanto a pagare la Fattura n. 1/PA del 02/01/2025.

TENUTO CONTO:

- che con nota del 27/01/2025, prot. n. 1554 del 28/01/2025, il Direttore dei Lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI, ha comunicato al RUP la necessità di procedere all'esecuzione di nuovi tratti di linea interrata per una soluzione definitiva dei guasti presenti;
- che con stessa nota il D.L. ha richiesto l'autorizzazione a redigere apposita perizia di variante suppletiva;
- che con Verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 27/01/2025, Prot. n. 1944 del 03/02/2025, i lavori non potendo procedere utilmente, venivano sospesi in attesa di determinazioni in merito alla redazione della perizia;
- dell'impossibilità a dare seguito alla perizia, veniva comunicato, con nota Prot. n. 5705 del 03/04/2025, all'impresa Tecnologie Elettriche il Verbale di ripresa dei lavori n. 1, con il quale si disponeva la ripresa dei suddetti lavori a decorrere dal 03/04/2025 e con data di ultimazione dei lavori prevista per il 17/04/2025.

CONSIDERATI:

- il certificato di ultimazione dei lavori, acquisito con prot. n. 6335 del 14/04/2025, trasmesso dal Direttore dei lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI, con cui si attesta la fine degli stessi in data 09/04/2025 e nel rispetto dei termini contrattuali;
- gli atti di contabilità relativi al 2° SAL (ultimo) e allo Stato Finale dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione." trasmessi con PEC, prot. n. 8021 del 12/05/2025, dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI e costituiti dalla seguente documentazione:

Fascicolo 2° e ultimo SAL

- 1 - Libretto Misure SAL n 2 e ultimo;
- 2 - Registro Contabilita SAL n 2 e ultimo;
- 3 - Sommario Registro Contabilita al SAL n 2 e ultimo;
- 4 - Stato Avanzamento Lavori n 2 e ultimo;
- 5 - Libretto Sotto Computi SAL n 2 e ultimo;
- 6 - Schema Certificato Pagamento n 2;

Fascicolo conto finale

- 1 - Sommario Registro Contabilità dello STATO FINALE;
 - 2 - Stato Finale Lavori;
 - 3 - Tavola 01 Disegni contabili;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione
- che il Responsabile del Progetto Arch. Antonio DE VITA in data 14/05/2025 emetteva il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° SAL dell'importo complessivo di € **3.145,67** di cui € 2.578,42 per lavori ed oneri ed € 567,25 per I.V.A. al 22%;
 - lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, per un importo complessivo pari a € 59.029,32 di cui € 56.024,90 per lavori, € 2.504,42 per costo della manodopera ed € 500,00 per costi della sicurezza, dal quale devono essere dedotti € 58.734,17 per i certificati già emessi, rimanendo pertanto un

credito netto a favore dell'impresa pari a € **295,15** oltre IVA al 22%;

- la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei medesimi, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

PRESO ATTO:

- che il D.LL. ha rilasciato in data 07/05/2025, prot. n. 8295 del 14/05/2025, Dichiarazione sostitutiva di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardante danneggiamenti e/o avvisi ai creditori;
- che in data 20/05/2025 Prot. 8711, è pervenuta nota dalla società Tecnologie Elettriche S.r.l., che comunicava che non vi è stato nessun tipo di infortunio con la conseguente richiesta di procedere con lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,5%, coincidente peraltro con il credito netto a favore dell'impresa pari a € **295,15** oltre IVA al 22%.
- che con nostra nota, Prot. 8848 del 21/05/2025, si autorizzava lo svincolo delle somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi, pari allo 0,5% dell'importo contrattuale e quindi di € 295,15 oltre IVA;

RITENUTO di poter approvare:

- il **SAL n. 2** relativo ai "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione" a tutto il 09/04/2025, con il Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal R.U.P. in data 14/05/2025 dell'importo di € **2.578,42** oltre Iva al 22% per € **567,25** e dunque per un importo complessivo di € **3.145,67**;
- lo **Stato Finale** relativo ai "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione", redatto al netto dei certificati d'acconto già emessi di € 58.734,17 oltre IVA al 22%, con cui si certifica un credito netto dell'impresa pari a € **295,15** oltre IVA al 22%, equivalente alla ritenuta per infortuni (pari allo 0,5%);
- il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto dal direttore dei lavori;

VISTO:

- la fattura n. **18/FE del 19/05/2025**, acquisita con Prot. n. 8708 del 20/05/2025, emessa dalla società Tecnologie Elettriche Srl per "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione." 2° SAL avente importo complessivo pari a € **3.145,67** comprensivo di IVA pari a € 567,25;
- la fattura n. **20/FE del 21/05/2025**, acquisita con Prot. n. 8891 del 22/05/2025, emessa dalla società Tecnologie Elettriche Srl per "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione." SALDO, avente importo complessivo pari a € **360,08** comprensivo di IVA pari a € 64,93;

DATO ATTO che:

- il debito è certo, liquido ed esigibile;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e che pertanto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B324C478BC;
- il Documento di Regolarità Contributiva Prot. n. INAIL_48678792 del 12/04/2025, scadenza validità 10/08/2025, dal quale si evince che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici".

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi al SAL n. 2 e ultimo, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI relativi ai "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione", con il relativo certificato di pagamento n. 2 emesso dal R.U.P. in data 14/05/2025 per un importo complessivo di € **3.145,67** di cui € 2.578,42 per lavori ed oneri ed € 567,25 per I.V.A. al 22%;
3. **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, per un importo complessivo pari a € 59.029,32 di cui € 56.024,90 per lavori, € 2.504,42 per costo della manodopera ed € 500,00 per costi della sicurezza, dal quale devono essere dedotti € 58.734,17 per i certificati già emessi, rimanendo pertanto un credito netto a favore dell'impresa pari a € **295,15** oltre IVA al 22% per € **64,93** e dunque per un totale di complessivi € **360,08**;
4. **DI APPROVARE**, altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI relativo ai "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione.", dando atto che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ancora applicabile ai sensi dell'art. 226 c. 2 D.Lgs 36/2023, esso ha carattere provvisorio e assume il carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione;
5. **DI LIQUIDARE** in favore della Società TECNOLOGIE ELETTRICHE S.R.L., con sede in San Donato di Lecce (LE) alla Via Roma n. 48, iscritta con il n. REA LE-318360 presso la C.C.I.A.A. di Lecce, P.IVA 04789900752, la somma di cui al Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 14/05/2025 dell'importo di € **2.578,42** oltre Iva al 22% pari a € **567,25** per un importo complessivo di € **3.145,67**, come da fattura elettronica n.18/FE del 19/05/2025, da imputare sul Capitolo 662 Impegno 402 del Bilancio di Previsione 2025/2027 esercizio 2025;
6. **DI LIQUIDARE** in favore della Società TECNOLOGIE ELETTRICHE S.R.L., con sede in San Donato di Lecce (LE) alla Via Roma n. 48, iscritta con il n. REA LE-318360 presso la C.C.I.A.A. di Lecce, P.IVA 04789900752, la somma di cui allo Stato Finale dei Lavori per un importo di € **295,15** oltre IVA al 22% pari a € **64,93** per un importo complessivo di € **360,08**, come da fattura elettronica n.20/FE del 21/05/2025, da imputare sul Capitolo 662 Impegno 402 del Bilancio di Previsione 2025/2027 esercizio 2025;
7. **PAGARE** la somma complessiva di € **2.873,57** in favore della Società TECNOLOGIE ELETTRICHE S.R.L., mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nella Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente atto;
8. **DI DISPORRE** che la somma di € **632,18** a titolo di IVA di cui alle summenzionate fatture, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sul quale dovranno comparire i codici CUP: **C24H23000230006** e CIG: **B324C478BC**;
10. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'arch. Antonio DE VITA, giusta delibera G.C. n. 127 del 9/09/2024;
11. **di dare atto**, con la sottoscrizione del presente provvedimento:
 - della regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
 - del rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione dell'Ente;

- dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali;
- dell'assenza di dati che impediscano la pubblicazione all'Albo Pretorio o in "Amministrazione Trasparente";
- che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio DE VITA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
662	2025	402	2025	1006		DIVERSI	3145,67
662	2025	402	2025	1007		DIVERSI	360,08

Veglie, lì 23/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1014

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 25/06/2025 al 10/07/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.