



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO Lavori Pubblici

Numero 64 Settoriale del 04/12/2025

Numero 974 Reg. Generale del 04/12/2025

OGGETTO: ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27/12/2019, N. 160. DECRETI MINT DEL 14/01/2020, 30/01/2020 E 11/11/2020. PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. PNRR M2C4-I 2.2. CUP: C24H23000230006 CIG: B324C478BC. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA

L'anno 2025 il giorno 4 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio DE VITA**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio Lavori Pubblici:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 06/08/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, Arch. Antonio DE VITA, la responsabilità del Settore 7 (LL.PP. e Pubblica illuminazione);
- il Decreto Sindacale n. 17 del 13/12/2024 con il quale è stato confermato allo scrivente, Arch. Antonio DE VITA, l'incarico di Responsabile del Settore 7 (LL.PP. e Pubblica illuminazione).

VISTO che:

- l'art. 1, comma 29 della L. n. 160/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevedeva, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, decreta all'art. 1, comma 29 della L. n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, l'attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'annualità 2020;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 si è disposta l'assegnazione ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020 si è disposta l'attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- i contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della L. n. 160/2019 sono confluiti all'interno della M2 C4 I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR. Tali contributi riguardano:
 - a) investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- che in base al suddetto Decreto i Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti, era previsto un contributo pari a € 90.000,00;
- che il Comune di Veglie è risultato, pertanto, destinatario del contributo statale di **€ 90.000,00**;
- che, a seguito della Legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, è stata introdotta la nuova Sub Misura di Finanziamento INV2C1I1.1.3 "Piccole opere annualità 2022-2023-2024" (PRATT n. 1000000282), nell'ambito dei contributi assegnati ai sensi dell'art. 1, commi 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019.

CONSIDERATO che:

- con Delibera G.C. n. 131 del 09/09/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera avente ad oggetto: "Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione annualità 2024", redatto dal Responsabile del Settore 7 (LL.PP. E Pubblica Illuminazione) Arch. Antonio DE VITA;
- che per tale progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP): C24H23000230006;
- con Determina Dirigenziale n. 586 del 12/09/2024, è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'Ing. Pasquale DEGLI ATTI, C.F. **DGLPQL49L13E227D**, P.IVA **00442020756**, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 532, con studio professionale in Lecce alla Via **di Pettorano n. 13**, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo di **€ 10.100,00**, al netto di oneri previdenziali e IVA, dando atto che il professionista, non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione sancite dagli art. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016), e che per detto affidamento il codice attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è CIG: B30601194B;
- in data 12/09/2024, con Prot. n. 14419, è stato acquisito il progetto esecutivo per l'Efficientamento Energetico dell'Impianto di pubblica illuminazione annualità 2024 composto dalle seguenti tavole:

ID	DENOMINAZIONE
Allegato 01	Relazione tecnica illustrativa
Allegato 02	Relazione illuminotecnica - Calcoli illuminotecnici
Allegato 03	Elenco prezzi unitari
Allegato 04	Analisi prezzi unitari
Allegato 05	Computo metrico estimativo
Allegato 06	Elenco prezzi unitari della sicurezza
Allegato 07	Stima costi della sicurezza
Allegato 08	Quadro economico
Allegato 09	Cronoprogramma dei lavori
Allegato 10	Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa
Allegato 11	Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica
Allegato 12	Piano di manutenzione dell'opera
Allegato 13	Incidenza della manodopera
TAV. 01	Planimetria generale localizzazione interventi
TAV. 02	Planimetria degli interventi
TAV. 03	Particolari costruttivi e schede tecniche

e con il seguente quadro economico

A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 58.973,58
A2)	Costo manodopera non soggetto a ribasso		€ 2.504,42
		Sommano	€ 61.478,00

A3)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 500,00
	A) Importo lavori		€ 61.978,00
B)	SPESE GENERALI		
B1)	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 10.100,00
B2)	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs. N. 36/2023		€ 1.200,00
	B) Spese generali		€ 11.300,00
	Totale Progetto (A+B)		€ 73.278,00
C)	ONERI FISCALI		
C1)	IVA 22% su A)		€ 13.635,16
C2)	Cassa previdenza 4% su B1)		€ 404,00
C3)	IVA 22% su B1) + C2)		€ 2.310,88
C4)	Imprevisti e arrotondamento		€ 371,96
	C) Oneri fiscali		€ 16.722,00
	Totale (A+B+C)		€ 90.000,00

- il progetto esecutivo, vista la verifica del 12/09/2024 a firma dell'Arch. Antonio ANGLANO, è stato validato in data 12/09/2024 come da verbale in atti, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- con Determina Dirigenziale n. 588 del 13/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Pasquale DEGLI ATTI, C.F. **DGLPQL49L13E227D**, P.IVA **00442020756** libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 532, con studio professionale in Lecce alla Via **di Pettorano n. 13**, secondo gli elaborati sopra riportati;
- con Determina Dirigenziale n. 592 del 13/09/2024:
 - a) è stata approvata l'offerta economica della ditta Tecnologie Elettriche SRL che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo di € 58.973,58 per lavori soggetti a ribasso, del costo della manodopera determinato in € 2.504,42 non soggetti a ribasso, del costo per oneri della sicurezza determinato in € 500,00 non soggetti a ribasso per un totale di € 59.029,32 oltre IVA ritenuta congrua;
 - b) sono stati affidati direttamente, sotto riserva di legge stante l'urgenza circa l'indifferibilità dei termini prevista dal finanziamento concesso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 alla Ditta Tecnologie Elettriche SRL, C.F./P.iva 04789900752 con sede legale in San Donato di Lecce, via Roma n. 48, iscritta alla CCIAA di Lecce al n. Le- 318360 i lavori di Efficientamento Energetico dell'Impianto di Pubblica Illuminazione, annualità 2024 per l'importo totale di € 59.029,32 più IVA al 22% € 12.986,45 per un totale di € 72.015,77;
 - c) è stato rideterminato il quadro economico a seguito dell'applicazione del ribasso offerto come di seguito descritto:

A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori (applicato il ribasso del 5%)		€ 56.024,90
A2)	Costo manodopera non soggetto a ribasso		€ 2.504,42
		Sommano	€ 58.529,32
A3)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 500,00
	A) Importo lavori		€ 59.029,32
B)	SPESE GENERALI		
B1)	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 10.100,00
B2)	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs. N. 36/2023		€ 1.200,00

	B) Spese generali	€ 11.300,00
	Totale Progetto (A+B)	€ 70.329,32
C)	ONERI FISCALI	
C1)	IVA 22% su A)	€ 12.986,45
C2)	Cassa previdenza 4% su B1)	€ 404,00
C3)	IVA 22% su B1)+ C2)	€ 2.310,88
C4)	Imprevisti e arrotondamento	€ 371,96
	C) Oneri fiscali	€ 16.073,29
D)	Economie di gara	€ 3.597,39
	Totale (A+B+C+D)	€ 90.000,00

- è stata sub-impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 72.015,77 (inclusa iva 22%), relativa all'importo dei lavori come da quadro economico, in favore della Ditta Tecnologie Elettriche SRL, come sopra specificata, quale corrispettivo per il regolare e corretto espletamento dei lavori di cui sopra, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, sul Cap. 662 impegno n. 985/2024;
- in data 13/09/2024 il Direttore dei Lavori disponeva, a seguito di autorizzazione da parte del RUP giusta nota del 13/09/2024, la consegna dei Lavori medesimi alla Ditta TECNOLOGIE ELETTRICHE SRL con sede in San Donato di Lecce (LE), Via Roma n. 48, P.IVA 04789900752;
- in data 13/11/2024 è stato sottoscritto relativo contratto con REP 3848 tra il Comune di Veglie e l'operatore economico TECNOLOGIE ELETTRICHE SRL con sede in San Donato di Lecce (LE), Via Roma n. 48, iscritta con il n. REA LE-318360 presso la C.C.I.A.A. di Lecce, P.IVA 04789900752.

DATO ATTO che:

con Determinazione n. 43 R.G. del 27/01/2025 è stato disposto:

- ad approvare gli atti di contabilità relativi al 1° SAL dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione" trasmessi con nota Prot. n. 19189 del 05/12/2024 dal Direttore dei Lavori, Ing. Pasquale DEGLI ATTI e costituiti dalla seguente documentazione:
 - 1- Libretto delle misure;
 - 2 - Registro di contabilità;
 - 3 - Sommario registro di contabilità;
 - 4 - Libretto dei sotto computi;
 - 5 - Stato di avanzamento lavori n.1;
- di liquidare il Certificato di Pagamento n. 1 del 12/12/2024, emesso dal Responsabile del Progetto, Arch. Antonio De Vita, in data 12/12/2024, relativo al 1° SAL, per l'importo complessivo di € 68.510,02, di cui € 56.155,75 per lavori ed oneri ed € 12.354,27 per I.V.A. al 22%; e pertanto di procedere al pagamento della conseguente Fattura n. 1/PA del 02/01/2025, emessa e trasmessa dalla Società **Tecnologie Elettriche S.r.l.**, acquisita al Protocollo Generale di questo C. E. con il n. 103 del 03/01/2025;

CONSIDERATO, altresì, che:

- è stato acquisito, con Prot. n. 6335 del 14/04/2025, il certificato di ultimazione dei lavori trasmesso dal Direttore dei lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI, con cui si attesta la fine degli stessi in data 09/04/2025 e nel rispetto dei termini contrattuali;
- che il Direttore dei Lavori ha rilasciato in data 07/05/2025, Prot. n. 8295 del 14/05/2025, Dichiarazione sostitutiva di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardante danneggiamenti e/o avvisi ai creditori;
- che in data 20/05/2025 Prot. 8711, è pervenuta nota dalla società Tecnologie Elettriche S.r.l., che

comunicava che non vi è stato nessun tipo di infortunio con la conseguente richiesta di procedere con lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,5%, coincidente peraltro con il credito netto a favore dell'impresa pari a € 295,15 oltre IVA al 22%.

- che con nostra nota, Prot. 8848 del 21/05/2025, si autorizzava lo svincolo delle somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi, pari allo 0,5% dell'importo contrattuale e quindi di € 295,15 oltre IVA;
- con Determinazione n. 4175 R.G del 05/06/2025 è stato liquidato l'importo di € 35,00 dovuto all'ANAC per il contributo di vigilanza relativo alla procedura in oggetto, mediante le modalità indicate sul portale dei pagamenti ANAC "Servizi Online – PagoPA" utilizzando il CIG B324C478BC, la cui somma trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Tecnico.

DATO ATTO, altresì, che:

con Determinazione n. 475 R.G. del 25/06/2025 è stato disposto:

di approvare:

- gli atti di contabilità relativi al 2° SAL (ultimo) e allo Stato Finale dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione." trasmessi con PEC, Prot. n. 8021 del 12/05/2025, dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI e costituiti dalla seguente documentazione:

Fascicolo 2° e ultimo SAL

- 1 - Libretto Misure SAL n 2 e ultimo;
- 2 - Registro Contabilità SAL n 2 e ultimo;
- 3 - Sommario Registro Contabilità al SAL n 2 e ultimo;
- 4 - Stato Avanzamento Lavori n 2 e ultimo;
- 5 - Libretto Sotto Computi SAL n 2 e ultimo;
- 6 - Schema Certificato Pagamento n 2;

Fascicolo conto finale

- 1 - Sommario Registro Contabilità dello STATO FINALE;
- 2 - Stato Finale Lavori;
- 3 - Tavola 01 Disegni contabili;

• Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione

- il SAL n. 2 relativo ai "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione" a tutto il 09/04/2025, con il Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 14/05/2025 dell'importo di € 2.578,42 oltre Iva al 22% per € 567,25 e dunque per un importo complessivo di € 3.145,67;
- lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale DEGLI ATTI e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, per un importo complessivo pari a € 59.029,32 di cui € 56.024,90 per lavori, € 2.504,42 per costo della manodopera ed € 500,00 per costi della sicurezza, dal quale devono essere dedotti € 58.734,17 per i certificati già emessi, rimanendo pertanto un credito netto a favore dell'impresa pari a € 295,15 oltre IVA al 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei lavori;

di liquidare:

- la fattura n. 18/FE del 19/05/2025, acquisita con Prot. n. 8708 del 20/05/2025, emessa dalla società Tecnologie Elettriche S.r.l. per il 2° SAL, per un importo complessivo di € 3.145,67 comprensivo di IVA pari a € 567,25;
- la fattura n. 20/FE del 21/05/2025, acquisita con Prot. n. 8891 del 22/05/2025, emessa dalla società Tecnologie Elettriche S.r.l. per il saldo finale, per un importo complessivo di € 360,08 comprensivo di IVA pari a € 64,93;

- con Determinazione n. 484 R.G. del 30/06/2025, è stato disposto di liquidare e pagare la fattura FPA n. 6/25 del 17/04/2025 acquisita al Protocollo Generale di questo Ente con Prot. n. 6683 del 18/04/2025, di importo pari a € 10.100,00 al netto di oneri previdenziali 4% pari ad € 404,00 e IVA 22% pari ad € 2.310,88 per un totale di € 12.814,88, e relativa all'espletamento dell'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione", CUP: C24H23000230006 - CIG: B30601194B, in favore dell'Ing. Pasquale DEGLI ATTI, C.F. **DGLPQL49L13E227D** e P. IVA **IT00442020756**.
- con Determinazione n. 969 R.G. del 04/12/2025, è stato disposto di liquidare al personale dipendente il compenso incentivante di cui al "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche (di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)" approvato con deliberazione di G.C. n. 171 del 16/10/2025, per complessivi € 275,40 onnicomprensivo;
- con Determinazione n. 970 del 04/12/2025, è stato disposto di liquidare al RUP Arch. Antonio DE VITA, il compenso incentivante di cui al "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche (di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)" approvato con deliberazione di G.C. n. 171 del 16/10/2025, per complessivi € 684,60 onnicomprensivo;

Pertanto, rispetto a quanto sopra, si procede all'omologazione del Quadro Tecnico Economico definitivo, che risulta essere il seguente:

A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori (applicato il ribasso del 5%)		€ 56.024,90
A2)	Costo manodopera non soggetto a ribasso		€ 2.504,42
		Sommano	€ 58.529,32
A3)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 500,00
	A) Importo lavori		€ 59.029,32
B)	SPESE GENERALI		
B1)	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 10.100,00
B2)	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023		€ 960,00
B3)	Contributo ANAC		€ 35,00
	B) Spese generali		€ 11.095,00
	Totale Progetto (A+B)		€ 70.124,32
C)	ONERI FISCALI		
C1)	IVA 22% su A)		€ 12.986,45
C2)	Cassa previdenza 4% su B1)		€ 404,00
C3)	IVA 22% su B1)+ C2)		€ 2.310,88
C4)	Imprevisti e arrotondamento		
	C) Oneri fiscali		€ 15.701,33
D)	Economie di gara		€ 4.174,35
	Totale (A+B+C+D)		€ 90.000,00

Che le spese sono state così imputate:

- sul Capitolo 662 Impegno 985 del Bilancio di Previsione 2024/2026 esercizio 2024 per:

Mandato	Creditore	Descrizione	Importo
N. 327	Tecnologie Elettriche Srl	FT. N. 1/PA del 02/01/2025 – SAL n. 1	€ 68.510,02

- sul Capitolo 662 Impegno 402 del Bilancio di Previsione 2025/2027 esercizio 2025 per:

Mandato n.	Creditore	Descrizione	Importo
N. 1219	ANAC	Contributo ANAC	€ 35,00
N. 1220	Tecnologie Elettriche Srl	FT. N. 18/PA del 19/05/2025 SAL n. 2	€ 3.145,67
N. 1221	Tecnologie Elettriche Srl	FT. N. 20/PA del 21/05/2025 Stato Finale	€ 360,08
N. 1244	Pasquale Degli Atti	FT. N. 6/25 del 17/04/2025 Servizi Tecnici	€ 12.814,88
	Ufficio lavori pubblici	Incentivi personale	€ 275,40
	Ufficio lavori pubblici	Incentivi RUP	€ 684,60

RITENUTO che, occorre procedere alla OMOLOGAZIONE della spesa sostenuta e certificata e alla chiusura dei lavori di “Efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione annualità 2024”, CUP: C24H23000230006 - CIG: B324C478BC;

ATTESTATO che la spesa sostenuta e rendicontata risulta ammissibile, pertinente e congrua rispetto al finanziamento de quo;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e che qui si intendono interamente riportate;

- 1. DARE ATTO** della avvenuta conclusione fisica e finanziaria dell’intervento dei lavori di “*Efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione annualità 2024*”, CUP: C24H23000230006 - CIG: B324C478BC finanziato con il contributo di cui all’art.1, co. 29 e ss., L. n.160/2019 - Sub Misura di Finanziamento INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024”;
- 2. OMOLOGARE** le spese sostenute ammissibili a finanziamento in parola, ai sensi della Legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, recante misure urgenti in materia di attuazione del PNRR, nell’ambito della Sub Misura di Finanziamento INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024” (PRATT n. 1000000282), prevista dall’art. 1, commi 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019.
- 3. ATTESTARE** che la spesa sostenuta e rendicontata risulta ammissibile, pertinente e congrua rispetto al finanziamento de quo;
- 4. DARE ATTO** che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva alla data della sua adozione, non comportando alcun impegno di spesa;
- 5. DISPORRE** che il presente atto venga affisso all’Albo Pretorio online del Comune di Veglie ai fini della conoscibilità dello stesso.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio DE VITA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
						—			

Veglie, lì 04/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1952

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/12/2025 al 25/12/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.