



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO Lavori Pubblici

Numero 21 Settoriale del 18/06/2026

Numero 520 Reg. Generale del 18/06/2026

OGGETTO: 'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI 80 NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI VEGLIE'. CUP: C25I23000020004 - CIG A045C155F2. APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

L'anno 2026 il giorno 18 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio DE VITA**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio Lavori Pubblici:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 27/01/2026 con il quale è stata attribuita all'Arch. Antonio DE VITA la responsabilità del Settore 7 (LL.PP. e Pubblica illuminazione);

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 12 del 06.03.2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito da una relazione tecnica – descrittiva, quadro economico preliminare ed elaborati grafici, predisposto dal Responsabile del Settore LL.PP per la realizzazione di n. 80 loculi comunali;
- per il presente progetto è stato acquisito il cod. CUP: C25I23000020004;
- con Determinazione n. 850 Reg. Generale del 23/12/2023 è stato affidato l'incarico all'Ing. Stefano CAMPILONGO, con studio professionale in **Veglie**, codice fiscale **CMPSFN80M23C978D**, P.Iva **04739140756**, libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di **Lecce** con il n. **3125**, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità (CIG: Z723D8CA4D);
- in data 28/12/2023 è stato acquisito al prot. generale n. 18408 il Progetto Esecutivo per "Progetto per la costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale di Veglie";
- che con Determinazione n. 884 Reg. Generale del 29/12/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo (verificato e validato a firma dell'Arch. Antonio Angiano il 28/12/2023 e in atti presso gli uffici di competenza dell'ente) e adottata la determinazione a contrarre, disponendo, in considerazione dell'importo dei lavori inferiore a € 150.000,00, di procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, garantendo la selezione di soggetti in possesso di documentate e adeguate esperienze pregresse nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- con Determinazione n. 626 del 25/09/2024 si è proceduto all'affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b) , alla Ditta MARRA srl con sede in Via **Foggia n. 23 - 72026 San Pancrazio Salentino (BR)** C.F e P. Iva **01949350746**, dei lavori di *"Interventi di costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale di Veglie" con realizzazione di 4 blocchi di loculi cimiteriali da 20 posti ognuno, disposti su 4 file per 5 colonne*, CIG A045C155F2, contratto d'appalto Rep. N. 3849 del 30/01/2025 Identificativo telematico TVY25D000001000FF;

- con verbale in data 28/11/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa, nelle more della sottoscrizione del contratto, e con lo stesso è stato attestato l'effettivo inizio dei lavori;
- con verbale del 12/12/2024 si è proceduto alla sospensione dei lavori;
- con verbale del 08/01/2025 si è proceduto alla ripresa parziale dei lavori;
- con verbale del 27/02/2025 si è proceduto alla sospensione dei lavori;
- in data 06/03/2025 è stata acquisita al prot. generale n. 4174, la documentazione relativa al I° SAL, redatta e trasmessa dall' Ing. Stefano CAMPILONGO, per lavori eseguiti a tutto il 03/03/2025;
- in data 20/03/2025 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 da parte del Responsabile del Progetto e nella stessa data è stata acquisita al prot. generale n.4916, la relativa fattura n. FATTPA 2_25 del 20/03/2025 emessa dalla ditta appaltatrice;
- è stata acquisita in data 04/04/2025, al prot. Reg. Gen. n. 5819, la richiesta di autorizzazione da parte del Direttore dei Lavori alla redazione di una perizia di variante, a seguito del riscontro di criticità emerse in fase esecutiva, debitamente documentate dal Direttore dei Lavori, ed al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività di cantiere e la risoluzione problematiche riscontrate.
- con Determinazione n. 260 del 08/04/2025, sono stati approvati gli atti contabili relativi al I° SAL e liquidato in favore della Ditta MARRA S.r.l. con sede in **San Pancrazio Salentino (BR)** CF e PI **01949350746**, il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 28.450,94 al netto dell'IVA;
- che con nota Prot. n. 6266 del 11/04/2025, l'Arch. Antonio ANGLANO, autorizzava la Direzione lavori a redigere l'apposita Perizia suppletiva di variante con prescrizioni.
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 21/07/2025 è stato nominato quale nuovo Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il Responsabile del Settore 7 - "Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione", Arch. Antonio DE VITA, in sostituzione del RUP/Responsabile del Settore 6 "Pianificazione del territorio e Ambiente", Arch. Antonio ANGLANO, per l' "*Intervento di costruzione di 80 nuovi loculi cimiteriali nel cimitero di Veglie*" Importo progettuale previsto in € 195.000,00 - CUP: C25I23000020004, in corso di realizzazione;
- nonostante la sospensione dei lavori per le motivazioni su menzionate, è stata garantita la continuità dell'esecuzione dell'intervento mediante la ripresa parziale degli stessi limitatamente per le parti non interessate dalla variante, con completamento del blocco di loculi n. 1;
- che in data 14/10/2025, è stata acquisita al prot. generale n.16909, relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico Ing. Stefano Campilongo, attestante la consegna parziale, alla stazione appaltante, delle opere realizzate - primo blocco di n. 20 loculi completato e regolarmente collaudato (certificato di ultimazione lavori parziali acquisito in data 07/10/2025 Prot. gen. n. 16415);
- la realizzazione del blocco n.1 di loculi ha necessitato di opere aggiuntive extra contratto per problematiche tecnico-logistiche incontrate dall'impresa, meglio descritte nella nota della Direzione Lavori del 14/10/2025, ed autorizzate dal RUP. Pertanto è stata riconosciuta alla ditta la somma di € 2.617,38 oltre IVA (per opere e spese sostenute extra contratto). Tale somma trova copertura economica nella voce 'Imprevisti' del Quadro Tecnico Economico dell'intervento.
- in data 27/02/2026, sono stati acquisiti al prot. generale n. 3730, gli elaborati della Perizia suppletiva di variante dell' "*Intervento di costruzione di 80 nuovi loculi cimiteriali nel cimitero di Veglie*" trasmessi dal progettista Ing. Stefano Campilongo;
- la Direzione Lavori, nella redazione della Perizia Suppletiva e di Variante per le opere aggiuntive necessarie ed altre in diminuzione, ha utilizzato le somme scaturite sia dal ribasso contrattuale che dalle economie derivanti. Tuttavia tali somme, volendo mantenere una quota minima per gli imprevisti, non sono risultate sufficienti alla copertura finanziaria delle opere in perizia, quindi è stato necessariamente incremento l'importo totale complessivo del QTE di € 5.000,00 portando il totale da € 195.000,00 a € 200.000,00 complessivi, e che tale somma aggiuntiva trova copertura nel capitolo 950 impegno n. 403, bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;
- con Determinazione n. 200 del 09/03/2026 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante in

corso d'opera, dei lavori di "Interventi di costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale di Veglie" corredata dal relativo verbale di verifica e di validazione firmato in contraddittorio col progettista dall'Arch. Antonio De Vita, responsabile del Settore 7 (Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione), in data 05/03/2026, agli atti presso gli uffici di competenza dell'Ente;

- con Determinazione n. 291 del 09/04/2026 è stata liquidata e pagata la fattura n. FATTPA 2_26 del 11/03/2026 emessa dalla Ditta Marra S.R.L., per un importo di € 2.617,38 oltre IVA (10%) pari ad € 261,74 per un importo complessivo di € 2.879,12 per opere e spese sostenute extra contratto su menzionate;
- con verbale del 20/04/2026, si è proceduto alla ripresa dei lavori, su invito del Responsabile Unico del Progetto, come da nota prot. 4478 del 12/03/2026 trasmessa alla DLL. Ultimazione lavori prevista per il 13/09/2026;

PRESO ATTO che:

- in data 29/05/2026 sono stati acquisiti da questo C.E. con Prot. n. 9168 gli atti di contabilità relativi al 2° SAL per i lavori di *"Interventi di costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale di Veglie"* con realizzazione di 4 blocchi di loculi cimiteriali da 20 posti ognuno, disposti su 4 file per 5 colonne, CIG A045C155F2, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano CAMPILONGO, con studio professionale in **Veglie**, codice fiscale **CMPSFN80M23C978D**, P.Iva **04739140756**, libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di **Lecce** con il n. **3125** e costituiti dalla seguente documentazione:

1. Libretto Misure;
2. Registro di contabilità;
3. Sommario Registro di Contabilità;
4. 2 SAL;
5. Trasmissione documentazione 2 SAL e dichiarazione su cessione crediti.

RITENUTO di dover approvare gli atti di contabilità relativi al 2° SAL per i lavori di *"Interventi di costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale di Veglie"* acquisiti da questo C.E. con Prot. n. 9168 del 29/05/2026, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano CAMPILONGO;

PRESO ATTO, altresì, che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Antonio DE VITA in data 08/06/2026 ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° SAL dell'importo complessivo di € 48.565,52 di cui € 44.150,47 per lavori ed oneri ed € 4.415,05 per I.V.A. al 10%;

RITENUTO di dover approvare il Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal R.U.P. in data 08/06/2026 dell'importo di € **44.150,47** oltre IVA al 10%.

PRESO ATTO, inoltre che, che in data 16/06/2026 è pervenuta al protocollo generale di questo C.E. al n. 9996 da parte della società MARRA S.r.l. la fattura n. FATTPA 4_26 del 12/06/2026 per lavori di *"Interventi di costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale di Veglie"*. SAL n. 2, per l'importo totale di € **48.565,52** di cui iva compresa pari a € 4.415,05, da imputare per € 29.704,85 sul capitolo n. 658 - impegno n. 401/2025 e per € 18.860,77 sul capitolo n. 658 - impegno n. 330 del bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026;

RITENUTO di dover autorizzare la liquidazione e il pagamento della fattura n. FATTPA 4_26 del 12/06/2026 emessa dalla Ditta MARRA S.r.l. con sede in **San Pancrazio Salentino (BR)** CF e PI **01949350746**, per un importo complessivo di € **48.565,52** di cui € 44.150,47 per lavori ed oneri ed € 4.415,05 per I.V.A. al 10%;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta MARRA S.r.l. con DURC prot. INAIL_54505842 del 11/06/2026, scadenza validità 09/10/2026;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici".

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi al 2° SAL per i lavori di per i lavori di “*Interventi di costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all’interno del Cimitero Comunale di Veglie*” acquisiti da questo C.E. con Prot. n. 9168 del 29/05/2026, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano CAMPILONGO;
- 2) **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal R.U.P. in data 08/06/2026 dell’importo di € **44.150,47** oltre IVA al 10% pari ad € 4.415,05, per un importo complessivo pari ad € 48.565,52;
- 3) **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell’art. 184 del TUEL, la fattura n. FATTPA 4_26 del 12/06/2026, acquisita al prot. n. 9996 del 16/06/2026, emessa dalla Ditta MARRA S.r.l. con sede in **San Pancrazio Salentino (BR)** CF e PI **01949350746**, per un importo complessivo di € **48.565,52** di cui € 44.150,47 per lavori ed oneri ed € 4.415,05 per I.V.A. al 10%;
- 4) **DI PAGARE** la somma di € **44.150,47** in favore della Ditta MARRA S.r.l. mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nella Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente atto;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’articolo 17 - TER del D.P.R. 633/12, l’IVA esposta nella fattura dovrà essere versata all’Erario direttamente dal Comune di Veglie;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa trova disponibilità contabile per € 29.704,85 sul capitolo n. 658 - impegno n. 401/2025 e per € 18.860,67 sul capitolo n. 658 - impegno n. 330 del bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026;
- 7) **DI DARE ATTO** che per la presente procedura sono stati attribuiti:
CUP: C25I23000020004 e CIG: A045C155F2
- 8) **DI DARE ATTO** che l’Arch. Antonio DE VITA, è Responsabile Unico del Progetto, giusta delibera G.C. n. 134 del 21/07/2025;
- 9) **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dalla ditta;
- 10) **DI DARE ATTO**, con la sottoscrizione del presente provvedimento:
 - della regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione dell’Ente;
 - dell’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali;
 - dell’assenza di dati che impediscano la pubblicazione all’Albo Pretorio o in “Amministrazione Trasparente”;
 - che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio DE VITA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
658	2025	401	2026	1290		DIVERSI	29704,85
658	2026	330	2026	1291		DIVERSI	18860,67

Veglie, lì 18/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1021

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/06/2026 al 03/07/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.