



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO

Numero 8 Settoriale del 08/05/2023

Numero 271 Reg. Generale del 08/05/2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI EDIFICIO `C2` - CUP: C27H16001240004- CIG: 8252810242. _APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L.
--

L'anno 2023 il giorno 8 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- con deliberazione del C. C. n. 18 in data 19/04/2018 veniva approvato il “Bilancio di previsione 2018-Relazione previsionale e programmatica 2018/2020 – Bilancio pluriennale 2018/2020 e relativi gli allegati” e venivano stanziati le somme per la realizzazione dei Nuovi Loculi Cimiteriali dell'edificio C2 sull'Intervento 2.02.01.09.015-12.09 Cap. 950;
- con determinazione R.G. n. 439 del 31/10/2018, con cui veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva delle strutture in c.a. nonché l'incarico per il coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/10) inerente l'intervento di *costruzione dell'edificio C2 all'interno del Cimitero Comunale di Veglie* all'Ing. Dario LANCIANO, - nato a Lecce il 17/08/1976 e residente in Guagnano (LE) alla via Bellini n.6 Codice Fiscale LNCDDRA76M17E506U e P.IVA 04206040752 i Lavori di “*Costruzione di nuovi loculi cimiteriali*”;
- con deliberazione del C. C. n. 14 in data 09/05/2019 veniva approvato il “Bilancio di previsione 2019-Relazione previsionale e programmatica 2019/2021 – Bilancio pluriennale 2019/2021 e relativi gli allegati” e venivano confermato per l'annualità 2019 la realizzazione dei Nuovi Loculi Cimiteriali dell'edificio C2 e le relative somme sul Piano Finanziario 2.02.01.09.015 missione 12 Programma 9 Cap. 950;
- con deliberazione della G.C. n. 52 in data 17/05/2019 è stato approvato per quanto di competenza il progetto di realizzazione di Nuovi Loculi Cimiteriali dell'edificio C2;
- con determina n 426 del 08/10/2019 veniva approvato il progetto esecutivo;
- che con determina n 126 Reg. Generale del 23/03/2020 si è determinato di espletare una procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici attraverso la piattaforma telematica “TUTTO GARE”;
- che con determina Numero 350 Reg. Generale del 16/07/2021 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva dei lavori alla 5^a classificata a seguito di una complessa verifica delle offerte presentate, alla **Ditta MARRA S.r.l.** Con sede in **San Pancrazio Salentino (BR) CF e PI 01949350746** i lavori di realizzazione dei Nuovi Loculi Cimiteriali dell'edificio C2 per l'importo di **170.672,312** comprensivi di **€ 5.339,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso**;
- che con determina Numero 489 Reg. Generale del 27/09/2021 si è proceduto alla liquidazione fattura di anticipazione di € 34.134,46 oltre IVA per un totale di € 37.547,96 come anticipazione del 20% dell'importo contrattuale alla **Ditta MARRA S.r.l.** Con sede in **San Pancrazio Salentino (BR) CF e PI 01949350746**;
- che con determina Numero 81 Reg. Generale del 10/02/2022 si è proceduto alla liquidazione fattura per

liquidazione 1° SAL di € 64.980,12 oltre ad € 6.498,01 per IVA del 10% per un totale di € 71.478,13 come liquidazione 1° SAL dei lavori eseguiti, alla **Ditta MARRA S.r.l.** Con sede in **San Pancrazio Salentino (BR) CF e PI 01949350746**;

- che con determina Numero 391 Reg. Generale del 17/07/2022 si è proceduto alla liquidazione fattura per liquidazione 2° SAL di € 63.605,35 oltre ad € 6.360,53 per IVA del 10% per un totale di € 69.965,88 come liquidazione 2° SAL dei lavori eseguiti, alla **Ditta MARRA S.r.l.** Con sede in **San Pancrazio Salentino (BR) CF e PI 01949350746**;
- che con determina Numero 47 Reg. Generale del 23/01/2023 si è proceduto ad approvare, per quanto di competenza la I° Perizia di variante, il cui costo complessivo è rimasto contenuto nell'importo iniziale del QTE di € 240.000,00 complessivi;

considerato che:

- con verbale in data 26/07/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa con nelle more della sottoscrizione del contratto e fissata l'ultimazione al 22/01/2022 e con lo stesso è stato attestato l'effettivo inizio dei lavori;
- in data 25/08/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep 3837 per l'esecuzione dei "realizzazione nuovi loculi comunali edificio C2," . COD. CUP C27H16001240004 – COD. CIG 8252810242
- che i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori in data 28/10/2021;
- che i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa dei lavori in data 22/11/2021 con ultimazione fissata per il giorno 16/02/2022;
- che in data 16/02/2022 è stata concessa una prima proroga ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/10 prot. generale 2820 del 16/02/2022 con ultimazione fissata per il giorno 18/03/2022;
- che in data 18/03/2022 è stata concessa una seconda proroga ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/10 prot. generale 4770 del 18/03/2022 con ultimazione fissata per il giorno 17/04/2022;
- che con verbale del 11/04/2022 i lavori sono stati sospesi per la redazione di una perizia di variante;
- che i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa dei lavori in data 13/02/2023 con ultimazione fissata per il giorno 18/02/2023;
- che in data 18/02/2023 la **Ditta MARRA S.r.l.**, comunicava l'ultimazione dei lavori al DL ed al Rup tramite Pec;
- in data 15/03/2023 acquisita al protocollo generale dell'ente al n° 4143 del 15/03/2023 il direttore dei lavori Ing. Dario Lanciano ha trasmesso i documenti contabili relativi al terzo SAL per lavori eseguiti a tutto il 18/02/2023 per un ammontare complessivo netto di €. **179.009,75**;
 - Stato d'avanzamento lavori n. 3 finale
 - sommario del registro di contabilità n. 3
 - libretto delle misure n. 3
 - registro di contabilità n. 3

dato atto che:

- dagli atti contabili relativi al 3° S.A.L., redatti dal D.L. e visti dal Responsabile del Procedimento, dai quali risulta che la ditta **MARRA S.r.l.** ha eseguito a tutto il 18/02/2023 lavori per un ammontare complessivo di € **179.009,75**, da cui, detraendo le ritenute come per legge, l'anticipazione del 20% e l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento n° 1 e n° 2, è scaturito il 3° certificato di pagamento (emesso dal Responsabile del procedimento) dell'importo di € **16.289,82** oltre ad € **1.628,98** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **17.918,80**;
- in data 06/04/2023 è stato emesso il certificato n. 3 di pagamento da parte del responsabile del procedimento arch Antonio Anglano dell'importo di € **16.289,82** oltre ad € **1.628,98** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **17.918,80**;
- il progetto ha il seguente codice CUP **C27H16001240004** e dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara;
- per questa procedura è stato acquisito il codice CIG n **8252810242** ;
- le somme di € **16.289,82** oltre IVA al 10% € **1.628,98** per un totale di € **17.918,80** trovano copertura nel Q.T.E. dell'opera del complessivo importo di € **240.000,00** in bilancio CAP 950 imp 318/2023;

Ritenuto:

- di potere approvare gli atti contabili relativi al 3° S.A.L.

- di poter liquidare in favore della **Ditta MARRA S.r.l.** Con sede in **San Pancrazio Salentino (BR) CF e PI 01949350746** - il 3[^] certificato di pagamento dell'importo di € **16.289,82** oltre ad € **1.628,98** per IVA al 10% e così per un importo complessivo di € **17.918,80**;
- di dare atto che il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura da parte della stessa impresa che sarà vistata dal R.U.P. per eseguita e regolare prestazione senza adozione di ulteriore atto;
- **di dare atto che**, è stato acquisito il Durc regolare Numero protocollo INAIL_37368747 Data richiesta 15/03/2023 Scadenza validità 13/07/2023;

visto

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; - le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n° 973 del 14 settembre 2016; -
- l'art. 26 della legge 488/1999; -
- il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia,
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- il D.L.gs 267/2000;

Ravvisata sulla base delle norme e atti la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti contabili relativi al 3[^] ed ultimo Stato d'avanzamento dei lavori in oggetto dai quali risulta che la **Ditta MARRA S.r.l.** Con sede in **San Pancrazio Salentino (BR) CF e PI 01949350746** ha eseguito a tutto il 18/02/2023 lavori per un ammontare complessivo di € **179.009,75**, da cui, detraendo le ritenute come per legge, l'anticipazione del 20% e l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento n° 1 e n° 2, è scaturito il 3[^] certificato di pagamento (emesso dal Responsabile del procedimento) dell'importo di € **16.289,82** oltre ad € **1.628,98** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **17.918,80**;
3. **di imputare** la somma complessiva di € **17.918,80** che trova copertura nel Q.T.E. dell'opera del complessivo importo di € 240,000,00 in bilancio CAP 950 imp 318/2023;
4. **di liquidare** in favore della **Ditta MARRA S.r.l.** Con sede in **San Pancrazio Salentino (BR) CF e PI 01949350746** - il 3[^] ed ultimo certificato di pagamento dell'importo di € **16.289,82** oltre ad € **1.628,98** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **17.918,80**;
5. **di autorizzare** l'ufficio Ragioneria, al pagamento che avverrà previa presentazione di regolare fattura da parte della stessa impresa che sarà vistata dal R.U.P. per eseguita e regolare prestazione senza alcun atto successivo;
6. **di dare atto che**, è stato acquisito il Durc regolare Numero protocollo INAIL_37368747 Data richiesta 15/03/2023 Scadenza validità 13/07/2023;;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 17 – TER del DPR 633/12, l'IVA esposta nella fattura, dovrà essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Veglie;
8. **si attesta** di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.
9. **di dare atto** che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'albo pretorio online, sul profilo internet del comune di veglie , nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del d. lgs. n. 33/2013 e 29 del d. lgs. n.50/2016;

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio ANGLANO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
950	2023	318	2023	0		DIVERSI	17918,80

Veglie, lì 08/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 538

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 09/05/2023 al 24/05/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.