



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO Lavori Pubblici

Numero 14 Settoriale del 09/04/2026

Numero 291 Reg. Generale del 09/04/2026

OGGETTO: "INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI 80 NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI VEGLIE" - CUP: C25I23000020004 - CIG: A045C155F2. LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPERE E SPESE EXTRA CONTRATTO.

L'anno 2026 il giorno 9 del mese di APRILE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio DE VITA**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio Lavori Pubblici:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 27/01/2026 con il quale è stata attribuita all'Arch. Antonio DE VITA la responsabilità del Settore 7 (LL.PP. e Pubblica illuminazione);

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 12 del 06.03.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito da una relazione tecnica – descrittiva, quadro economico preliminare ed elaborati grafici, predisposto dal Responsabile del Settore LL.PP per la realizzazione di n. 80 loculi comunali;
- per il presente progetto è stato acquisito il cod. CUP : C25I23000020004;
- con Determinazione n. 850 Reg. Generale del 23/12/2023 è stato affidato l'incarico all'Ing. Stefano CAMPILONGO, con studio professionale in **Veglie**, codice fiscale **CMPSFN80M23C978D**, P.Iva **04739140756**, libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di **Lecce** con il n. **3125**, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità (CIG: Z723D8CA4D);
- in data 28/12/2023 è stato acquisito al prot. generale n. 18408 il progetto esecutivo per "Progetto per la costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale di Veglie";
- che con Determinazione n. 884 Reg. Generale del 29/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo (verificato e validato a firma dell'Arch. Antonio Anglano il 28/12/2023 e in atti presso gli uffici di competenza dell'ente) e adottata la determinazione a contrarre, disponendo, in considerazione dell'importo dei lavori inferiore a € 150.000,00, di procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, garantendo la selezione di soggetti in possesso di documentate e adeguate esperienze pregresse nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- con Determinazione n. 626 del 25/09/2024 si è proceduto all'affidamento, alla Ditta MARRA srl con sede in **Via Foggia n. 23 - 72026 San Pancrazio Salentino (BR)** C.F e P.Iva **01949350746**, dei lavori di *"Interventi di costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale di Veglie" con realizzazione di 4 blocchi di loculi cimiteriali da 20 posti ognuno, disposti su 4 file per 5 colonne*, CIG A045C155F2, contratto d'appalto Rep. N. 3849 del 30/01/2025 Identificativo telematico TVY25D000001000FF;
- è stata acquisita in data 04/04/2025, al prot. Reg. Gen. n. 5819, la richiesta di autorizzazione da parte del Direttore dei Lavori alla redazione di una perizia di variante, resasi necessaria a seguito

delle condizioni geotecniche impreviste e difformi da quelle di progetto, riscontrate in fase di esecuzione dei lavori;

- che con nota Prot. n. 6266 del 11/04/2025, l'Arch. Antonio ANGLANO, autorizzava la Direzione lavori a redigere l'apposita Perizia suppletiva di variante con prescrizioni.

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 21/07/2025 è stato nominato quale nuovo Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il Responsabile del Settore 7 - "Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione", Arch. Antonio DE VITA, in sostituzione del RUP/Responsabile del Settore 6 "Pianificazione del territorio e Ambiente", Arch. Antonio ANGLANO, per l' "*Intervento di costruzione di 80 nuovi loculi cimiteriali nel cimitero di Veglie*" Importo progettuale previsto in € 195.000,00 - CUP: C25I23000020004, in corso di realizzazione;
- nonostante la sospensione dei lavori per le motivazioni su menzionate, è stata garantita la continuità dell'esecuzione dell'intervento mediante la ripresa parziale degli stessi limitatamente per le parti non interessate dalla variante, con completamento del blocco di loculi n. 1, collaudato in data 14/08/2025, e conseguente acquisizione del Certificato di Collaudo Statico al protocollo generale del Comune di Veglie in data 18/08/2025 al n. 13771;
- che in data 14/10/2025, è stata acquisita al prot. generale n.16909, relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico Ing. Stefano Campilongo, attestante la consegna parziale, alla stazione appaltante, delle opere realizzate - primo blocco di n. 20 loculi (certificato di ultimazione lavori parziali acquisito in data 07/10/2025 prot. gen. n. 16415) ;
- che in data 15/10/2025 è stata effettuata la consegna formale delle Opere al Patrimonio Comunale, come risulta da apposito Verbale di Consegna, dal Settore 7 – Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione al Settore 5 – Edilizia Privata, Patrimonio e Manutenzione, Servizi Cimiteriali;

RILEVATO che:

- che la realizzazione del blocco n.1 di loculi ha necessitato di opere e spese aggiuntive extra contratto per problematiche tecnico-logistiche incontrate dall'impresa, meglio descritte nella nota della Direzione Lavori del 14/10/2025, ed autorizzate dallo stesso. Pertanto è stata riconosciuta alla ditta la somma di € 2.617,38 oltre IVA (per opere e spese sostenute extra contratto). Tale somma ha trovato copertura economica nella voce 'Imprevisti' del Quadro Tecnico Economico dell'intervento.
- in data 27/02/2026, sono stati acquisiti al prot. generale n. 3730, gli elaborati della Perizia suppletiva di variante dell' "*Intervento di costruzione di 80 nuovi loculi cimiteriali nel cimitero di Veglie*" trasmessi dal progettista Ing. Stefano Campilongo;
- la Direzione Lavori, nella redazione della Perizia Suppletiva e di Variante per le opere aggiuntive necessarie ed altre in diminuzione, ha utilizzato le somme scaturite sia dal ribasso contrattuale che dalle economie derivanti. Tuttavia tali somme, volendo mantenere una quota minima per gli imprevisti, non sono risultate sufficienti alla copertura finanziaria delle opere in perizia, quindi è stato necessariamente incremento l'importo totale complessivo del QTE di € 5.000,00 portando il totale da € 195.000,00 a € 200.000,00 complessivi;
- con Determinazione n. 200 del 09/03/2026 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante in corso d'opera, dei lavori di "*Interventi di costruzione di n. 80 loculi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale di Veglie*" (verbale di verifica e validazione firmate in contraddittorio col progettista dall'Arch. Antonio De Vita, responsabile del Settore 7 -Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione, in data 05/03/2026, agli atti presso gli uffici di competenza dell'Ente);
- il presente intervento risulta allocato in Bilancio al capitolo 658 impegno n. 401, bilancio 2025/2027 annualità 2025 e che le somme aggiuntive su menzionate hanno trovato copertura nel capitolo 950 impegno n. 403, bilancio 2024/2026 annualità 2024;

PRESO ATTO della fattura n. FATTPA 2_26 DEL 11/03/2026 emessa da Marra Srl e acquisita al Protocollo Generale di questo Ente con Prot. n. 4484 del 12/03/2026 per un importo di € **2.617,38** oltre IVA (10%) pari ad € 261,74 per un importo complessivo di € **2.879,12** relativa alle summenzionate

opere e spese sostenute extra contratto;

RITENUTO:

- di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. FATTPA 2_26 DEL 11/03/2026 per l'importo di € **2.617,38** oltre IVA (10%) pari ad € 261,74 per un importo complessivo di € **2.879,12** in favore di Marra S.R.L.;
- ai sensi dell'articolo 17 - TER del DPR 633/12, che l'IVA esposta nella fattura dovrà essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Veglie;
- che è stata acquisita la regolarità contributiva della società anzidetta a mezzo di DURC prot. n. INAIL_52763837 del 09/02/2026 valido sino al 09/06/2026;

DATO ATTO CHE:

- il debito è certo, liquido ed esigibile;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 184 del TUEL, la fattura n. FATTPA 2_26 del 11/03/2026 emessa da Marra S.R.L., con sede legale a **San Pancrazio Salentino (BR) in Via Foggia, n. 23**, P. IVA **01949350746**, per un importo di € **2.617,38** oltre IVA (10%) pari ad € 261,74 per un importo complessivo di € **2.879,12**;
- 2) **DI PAGARE** la somma di € **2.617,38** in favore di Marra S.R.L. mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nella Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente atto;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 17 - TER del D.P.R. 633/12, l'IVA esposta nella fattura dovrà essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Veglie;
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa trova disponibilità contabile nel capitolo 658 impegno n. 401, bilancio 2025/2027 annualità 2025;
- 5) **DI DARE ATTO** che per la presente procedura è stato attribuito: **CIG: C25I23000020004**;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dalla ditta;
- 7) **DI DARE ATTO**, con la sottoscrizione del presente provvedimento:
 - della regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione dell'Ente;
 - dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali;
 - dell'assenza di dati che impediscano la pubblicazione all'Albo Pretorio o in "Amministrazione Trasparente";
 - che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio DE VITA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
658	2025	401	2026	789		DIVERSI	2617,38

Veglie, lì 09/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 620

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 13/04/2026 al 28/04/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.