



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 61 Settoriale del 02/07/2026

Numero 558 Reg. Generale del 02/07/2026

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BASOLATO SULLA RETE VIARIA DI
PIAZZA UMBERTO I° E PIAZZA XXIV MAGGIO. COD. CUP:
C27H2600035004 COD. CIG: BB994A83CC. APPROVAZIONE ATTI
CONTABILI 1° SAL E LIQUIDAZIONE**

L'anno 2026 il giorno 2 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- con Deliberazione della G.C. n. 76 del 04/05/2026 (resa immediatamente esecutiva) avente ad oggetto: “Lavori di rifacimento del basolato sulla rete viaria di Piazza Umberto I° e Piazza XXIV Maggio, è stato approvato per quanto di competenza il progetto esecutivo e Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2026/2028 per l'esercizio 2026 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000;
- con Determinazione Dirigenziale n. 376 del 04/05/2026 è stato approvato il Progetto esecutivo avente ad oggetto “Rifacimento del basolato sulla rete viaria di Piazza Umberto I° e Piazza XXIV Maggio” - COD.CUP: C27H26000350004, redatto dal Geom. Antonio Alemanno, è stata impegnata la somma complessiva pari a € 200.000,00 con allocazione dell'onere sul Capitolo di spesa n. 869 impegno n. 829 del Bilancio di Previsione 2026/2028 esercizio 2026 ed è stata assunta la Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che Il Codice dei Contratti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha introdotto l'obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara, dal 18 Ottobre 2018, con l'introduzione obbligatoria del processo di gara interamente telematica;
- il Comune di Veglie si è allo scopo dotata di piattaforma di gestione integrale per l'espletamento di procedure disciplinate dal Codice dei Contratti per le gare di competenza della centrale unica di committenza UNION 3 , denominata “Tuttogare” di proprietà di “Studio AMICA” nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 25 del d. lgs 36/2023;
- in data 05/05/2026 si è provveduto ad inviare, per i lavori in oggetto, per il tramite piattaforma “Tuttogare” Veglie, RDO n. Gara #393 alla ditta LEO Vito srl, con sede in Veglie alla via della Vittoria n. 16, P.IVA 04618810750, di cui in precedenza è stata verificata la Regolarità Contributiva e Previdenziale, con comunicazione prot. Numero Protocollo INPS_49301215 Data richiesta 03/02/2026 Scadenza validità 03/06/2026, l' ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE N. 58130/17/00 del 06/02/2025 da cui risulta il possesso delle categorie OG1 classifica III, OG2 classifica I, OG3 classifica III-BIS, OG6 classifica II, OS24 classifica I, la Presenza all'interno della Withe list della Prefettura di Lecce in cui risulta iscritta dal 25/09/2025 con scadenza 24/09/2026;
- in data 07/05/2026 si è proceduto alla valutazione dell'offerta pervenuta tramite la piattaforma telematica “Tuttogare” Veglie e verificata la completezza della documentazione amministrativa, il DGUE, ed esaminata l'offerta economica per l'affidamento dei lavori di “Rifacimento del basolato sulla rete viaria di Piazza Umberto I° e Piazza XXIV Maggio” - COD.CUP: C27H26000350004, COD. CIG: BB994A83CC per l'importo di € 141.584,56 oltre € 2.560,19 per oneri della sicurezza e oltre IVA, e che la stessa è stata ritenuta congrua;

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 392 del 08 maggio 2026 il Responsabile del Settore V- Pianificazione del Territorio e Patrimonio ha approvato l'offerta ed ha affidato i lavori alla ditta **LEO Vito srl**, con sede legale in Veglie alla via della Vittoria n. 16, P.IVA 04618810750, con il ribasso del **1,00%** (unoperceto) sull'importo posto a base di gara di € **143.014,71** (centoquarantatremilaquattordici/71) più € **2.560,19** (duemilacinquecentosessanta/19) per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso e quindi per netti € **141.584,56** (centoquarantunomilacinquecentoottaquattro/56) oltre € **2.560,19** (duemilacinquecentosessanta/19) per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso e così per il complessivo importo di € **144.144,75** (centoquarantaquattromilacentoquarantaquattro/75) (oltre IVA come per legge), è stato inoltre rideterminato il Quadro tecnico economico come di seguito:

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BASOLATO DI PIAZZA UMBERTO I°					
QUADRO TECNICO ECONOMICO					
A)	IMPORTO LAVORI				
A.1	LAVORI a seguito del ribasso			141.584,56 €	
A.1.2	di cui per manodopera				59.248,11 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			2.560,19 €	
A.3	A) Totale lavori e sicurezza			144.144,75 €	
	IMPORTO TOTALE			144.144,75 €	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)				
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti (compreso IVA)				9.540,55 €
B.3	Spese tecniche per incarichi esterni:				
B.3.1	PFTE				
B.3.2	Progettazione esecutiva e CSP,Direzione dei lavori, Contabilità e misure, CSE e CRE		9.000,00 €		
B.3.3	Spese di supporto al RUP				
B.4	Spese di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023		2,00%	di A	2.911,50 €
B.5	Spese di verifica e validazione (polizza)		0,00 €		
B.6	Spese di gara e pubblicità (contr. ANAC)		35,00 €		
B.7	Arrotondamenti				127,35 €
	Totale spese				
B.8	I.V.A. e altri oneri:				
B.8.1	I.V.A. sui lavori e sicurezza		22%	di A	31.711,85 €
B.8.2	Oneri previdenziali		5%	di B.3.1 e B.3.2	450,00 €
B.8.3	I.V.A. su spese tecniche ed oneri previdenziali		22%	di B.3.1, B.3.2 e B.8.2	2.079,00 €
	B) Totale somme a disposizione:				55.855,25 €
		TOTALE PROGETTO (A + B)			200.000,00 €

Considerato che:

- in data 14/05/2026 i lavori sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge, giusto verbale in atti, con ultimazione fissata per il giorno 21/06/2026;
- in data 08/06/2026 si emetteva da parte del D.L. e controfirmato dal Rup e dalla Ditta esecutrice dei lavori verbale di consegna parziale e sospensione dei lavori in quanto nella zona oggetto di cantiere si svolgerebbe dal 23 giugno la festa padronale in Onore dei Santi Giovanni Battista ed Irene;
- le somme necessarie trovano copertura sul capitolo di spesa 869 imp. 829 del bilancio di Previsione dell' Ente 2026/2028 esercizio 2026;

Dato atto che:

- in data 18/06/2026 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al I^ SAL, acquisiti al protocollo generale dell'ente al n. 10299 del 18/06/2026 e composto dai seguenti documenti:
 - Libretto delle misure n. 1
 - Registro di contabilità n. 1
 - Sommario registro di Contabilità al SAL n. 1

- Libretto dei sottocomputi n. 1
- Stato avanzamento Lavori n. 1
- dagli atti contabili relativi al 1^ S.A.L., redatti dalla D.L. e visti dal Responsabile del Procedimento, risulta che la ditta **LEO Vito Srl** ha eseguito a tutto il 16/06/2026 lavori per un ammontare complessivo netto di € **84.991,61** , da cui detraendo le ritenute come per legge, è scaturito il 1^ certificato di pagamento (emesso dal Responsabile Unico del Progetto) dell'importo di € **84.500,00** oltre ad € **18.590,00** per IVA al 22% e così per un importo complessivo di € **103.090,00**;
- in data 01/07/2026 è stato emesso il certificato n. 1 di pagamento da parte del RUP Ing. Mauro MANCA dell'importo di € **84.500,00** oltre ad € **18.590,00** per IVA al 22% e così per un importo complessivo di € **103.090,00**;
- sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi del presente lavoro COD.CUP: C27H26000350004, COD. CIG: BB994A83CC;
- è stato acquisito il Durc Numero Protocollo INAIL_54414135 Data richiesta 04/06/2026 Scadenza validità 02/10/2026;
- la spesa complessiva per i lavori di € **84.500,00** al netto dell' IVA al 22% per un totale di € **103.090,00** è prevista nell'ambito del quadro economico del progetto di € **200.000,00** , la cui copertura finanziaria è appositamente prevista sul capitolo di spesa 869 imp. 829 del bilancio di Previsione dell' Ente 2026/2028 esercizio 2026;
- la ditta incaricata, è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 e s. m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, ed a sottoscrivere il disciplinare regolante i rapporti della prestazione affidata;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile del settore V -Pianificazione del Territorio e Patrimonio Ing. Mauro MANCA;

Ritenuto:

- di poter approvare gli atti contabili relativi al 1^ S.A.L. dai quali risulta che la ditta **LEO Vito Srl** ha eseguito a tutto il 16/06/2026, lavori per un ammontare complessivo netto di € **84.991,61** , da cui detraendo le ritenute come per legge, è scaturito il 1^ certificato di pagamento emesso dal RUP, dell'importo di € **84.500,00** oltre ad € **18.590,00** per IVA al 22% e così per un importo complessivo di € **103.090,00**;
- di liquidare e pagare in favore della ditta **LEO Vito Srl P. IVA 04701030753** - con sede legale in Veglie alla via della Vittoria n. 16, P.IVA 04618810750, il certificato di pagamento n. 1 di € **84.500,00** oltre ad € **18.590,00** per IVA del 22% e così per un importo complessivo di € **103.090,00**;
- **Visto**
- Il DM 14 gennaio 2020
- il Decreto legislativo n. 50/2016 per la parte ancora in vigore;
- il D.M. 14 del 16/01/2018 per la parte ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36
- Gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti contabili relativi al 1^ S.A.L., redatti dalla D.L. e visti dal Responsabile Unico del Progetto, dai quali risulta che la ditta **LEO Vito Srl** ha eseguito a tutto il 16/06/2026, lavori per un ammontare complessivo netto di € 84.991,61 , da cui detraendo le ritenute come per legge, è scaturito il 1^ certificato di pagamento emesso dal RUP, dell'importo di € **84.500,00** oltre ad € **18.590,00** per IVA al 22% e così per un importo complessivo di € **103.090,00**;
3. **di liquidare e pagare** in favore della ditta **LEO Vito Srl P. IVA 04701030753** - con sede legale in Veglie alla via della Vittoria n. 16, P.IVA 04618810750, il certificato di pagamento n. 1 di € **84.500,00** oltre ad € **18.590,00** per IVA al 22% e così per un importo complessivo di € **103.090,00**;

4. **di autorizzare** l'ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, senza l'emissione di ulteriori atti amministrativi, previa presentazione di regolare fattura, regolarmente vistata dal RUP per attestazione di regolare esecuzione e previa verifica della regolarità contributiva, sul quale mandato dovrà comparire, oltre ai codici C.U.P. e C.I.G riportati in oggetto anche la seguente dicitura: lavori di *“Rifacimento del basolato sulla rete viaria di Piazza Umberto I° e Piazza XXIV Maggio”*;
5. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 17 – TER del DPR 633/12, l'IVA esposta nella fattura, dovrà essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Veglie;
6. **di dare atto** che le somme necessarie trovano copertura sul capitolo di spesa 869 imp. 829 del bilancio di Previsione dell'Ente 2026/2028 esercizio 2026, ricomprese nel quadro economico dell'opera per la somma complessiva di € 200.000,00;
7. **di dare atto** che è stato acquisito il Durc Numero Protocollo INAIL_54414135 Data richiesta 04/06/2026 Scadenza validità 02/10/2026;
8. **di dare atto** che ai sensi dell'art 8 della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Ing. Mauro MANCA in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze alla medesima attribuite, che attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs n. 165/01;
9. **di dare atto** che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per la dovuta pubblicità;

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
869	2026	829	2026	1437		LEO VITO S.R.L.	103090,00

Veglie, lì 02/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1103

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 06/07/2026 al 21/07/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.