



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO

Numero 2 Settoriale del 08/03/2023

Numero 155 Reg. Generale del 08/03/2023

OGGETTO: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 –CONTRIBUTO AREA SUD DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI -UTILIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI- _APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. CUP C21B21007440001- CIG 892277178F.-

L'anno 2023 il giorno 8 del mese di MARZO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 sono state approvate le *“Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”* pubblicato sul Supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale in data 02/10/2020.
- Il contributo erogabile al Comune di Veglie, in virtù dei criteri distributivi prescritti nell'art. 2 del D.P.C.M. richiamato, coordinato con l'allegato 1 allo stesso, ammonta ad euro 46.857,20 in quanto, per popolazione insediata, il Comune di Veglie è collocato nella 6° fascia demografica.
- Per poter attingere al suddetto finanziamento *“il comune beneficiario È tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ... entro a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020”, e quindi entro il 17 aprile 2021, ed entro “il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023”* secondo quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 2 del suddetto DPCM.
- l'art. 5 testualmente recita *“la Presidenza del Consiglio dei Ministri ... dispone l'erogazione delle risorse..., nei limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalità: a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori; b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati; c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo”*.
- *il Comune beneficiario È tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ... entro a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020”, e quindi entro il 17 aprile 2021, ed entro “il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023”* secondo quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 2 del suddetto DPCM, pena la decadenza dal beneficio,;
- che con delibera G.C. N 19 del 05/03/2021 si è deliberato di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Antonio ANGLANO, affinché proceda alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria secondo le modalità ed i termini stabiliti nel suddetto DPCM per utilizzare i finanziamenti previsti per la realizzazione di un blocco di loculi e ossarietti con le somme a disposizione di cui al suddetto Decreto e contestualmente di individuare e nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente;
- che con nota del 22/06/2021 è stato richiesto ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPCM n. 36 del 17.07.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02.10.2020 che prevedeva la possibilità di utilizzo delle somme previste per diverse annualità, fermo restando il termine del 30 settembre per l'inizio dei lavori) la proroga del termine per l'inizio dei lavori per il contributo 2020 e contestualmente l'utilizzo delle somme del 2021 per il medesimo utilizzo;
- in attuazione del suddetto Decreto la selezione di interventi finanziabili, sono volti alla realizzazione di infrastrutture sociali, tra le quali ricadono le opere cimiteriali da utilizzarsi a favore delle infrastrutture a servizio del Cimitero Comunale;

- stante la penuria di loculi e ossarietti è intendimento dell'Amministrazione comunale utilizzare i finanziamenti previsti alla realizzazione di due blocchi di loculi realizzabili con le somme a disposizione di cui al suddetto Decreto;
- per quanto suddetto, è stato urgente procedere alla redazione dei livelli progettuali necessari ad affidare i lavori relativi e dare inizio ai lavori entro il 30/09/2021;
- con delibera G.C. N 71 del 26/07/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera denominata "Realizzazione nuovi loculi cimiteriali intervento finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUD da destinare a investimenti in infrastrutture sociali", redatto dall'ufficio tecnico e contestualmente è stato nominato RUP il responsabile del settore LL.PP e Ambiente arch Antonio Anglano;
- con determina Registro Generale n 434 del 06/09/2021 è stato affidato all'arch Raffaele TRAMACERE iscritto all'albo degli architetti e pianificatori della provincia di Lecce al n. 617, ha presentato offerta al ribasso per l'importo di 13.700,00 oltre cassa e non soggetto ad Iva avvalendosi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, l'incarico per progetto definitivo-esecutivo, la direzione lavori, contabilità e misure e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, oltre che al Coordinamento alla Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione nuovi loculi cimiteriali intervento finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUD da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;
- che in data 16/09/2021 è stato acquisito al prot. 13161 e 13162 il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di loculi comunali a firma del progettista incaricato;
- che con delibera G.C. n 92 del 24/09/2021 è stato approvato per quanto di competenza il progetto definitivo-esecutivo Realizzazione nuovi loculi cimiteriali intervento finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUD da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;
- che l'importo dell'opera è finanziato con i dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUD da destinare a investimenti in infrastrutture sociali per € 93.735,50 accertate in entrata sul cap 478 e sono state allocate sul cap 918 imp. 718 del 2021;
- che il D.L. 77 del 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021 ha previsto che sino al 30 giugno 2023 la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto "puro" di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fatta salva l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- che **le modalità di scelta del contraente** sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base": affidamento diretto ai sensi dell'art., dell'art.1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, mediante richiesta e valutazione di offerta a 1 operatore economico, individuato tra gli iscritti sulla piattaforma telematica (categoria merceologica di riferimento) TUTTOGARE in possesso dei requisiti e le capacità tecniche per lo svolgimento dei lavori di Realizzazione nuovi loculi cimiteriali intervento finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo Area SUD da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;
- in data 24.09.2021 si è provveduto ad inviare - per il tramite della citata piattaforma Tutto gare-Codice Gara Univoco 44133 assegnato, richiesta di propria migliore offerta sull'importo posto a base di gara o posto a base di gara di € **58.938,47** oltre € **3.895,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € **62.833,47** (al netto dell'IVA al 10%) CUP C21B1007440001 e CIG 892277178F;

considerato che:

- con la determinazione Reg. Gen. N° 506 del 30 settembre 2022 si è determinato di approvare l'offerta presentata per il tramite della citata piattaforma Tutto gare e contestuale affidamento dei lavori alla **Ditta SAPONARO CESARE GIUSEPPE** con sede legale in Via Niceforo Foca n. 11, Veglie (LE) P.IVA n. 02529060754 con ribasso percentuale del 2.00% per un importo di aggiudicazione di € **61.654,70** oltre IVA, di cui € **3.895,00** per oneri di sicurezza, e di rideterminare il quadro tecnico economico in seguito al ribasso offerto nel modo seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO			
LAVORI			A BASE D'ASTA
a1		Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	57.759,70
a2		Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	3.895,00
A	a1 + a2	TOTALE LAVORI	61.654,70

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
b2		Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b4		Imprevisti	2.679,69
	b5.1	Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	.
	b5.2	Spese acquisizione di immobili già edificati	0,00
b5	b5.1 + b5.2	Acquisizione aree o immobili	0,00
b6		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	0,00
	b7.1	Spese tecniche	13.700,00
	b7.2	Spese per attività di consulenza o supporto (comprese le spese per Relazioni geologiche)	1.400,70
	b7.3	Spese per Commissioni Giudicatrici	0,00
	b7.4	Spese analisi e collaudi	1.200,00
	b7.5	Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006	1.256,67
	b7.6	Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.)	652,03
b7	b7.1 + b7.2 + b7.3 + b7.4 + b7.5+b7.6	Spese generali	18.209,40
b8		Spese per contributo Autorità di Vigilanza	0,00
	b9.1	IVA 22% (Spese TECNICHE)	715,60
	b9.1	IVA 10% (Lavori)	6.165,47
b9	b9.1 + b9.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	6.881,07
b10		Forniture e Servizi	
B	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b.8 + b.9 + b.10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	27.770,16
D		ECONOMIE	4.310,64
C	A + B+D	TOTALE	93735,5

- con verbale in data 14/10/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa con nelle more della sottoscrizione del contratto e fissata l'ultimazione al 11/02/2022 e con lo stesso è stato attestato l'effettivo inizio dei lavori;
- in data 04/08/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep 3841 per l' esecuzione dei "realizzazione di loculi comunali finanziati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020," . COD. CUP C21B21007440001– COD. CIG 892277178F
- che i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori in data 10/12/2021;
- che i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa dei lavori in data 02/05/2022 con ultimazione fissata per il giorno 04/07/2022;
- che i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori in data 09/05/2022;
- che i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa dei lavori in data 30/08/2022 con ultimazione fissata per il giorno 25/10/2022;
- che i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori in data 20/10/2022, in concomitanza con la commemorazione dei defunti con la sospensione di tutte le attività lavorative all'interno del cimitero comunale;
- che i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa dei lavori in data 01/12/2022 con ultimazione fissata per il giorno 06/12/2022;
- che in data 02/12/2022 è stata richiesta la proroga per completamento di lavori di finitura, e concessa una proroga per GG quaranta ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/10 con ultimazione fissata per il giorno 16/01/2023;
- con determina Numero 534 Reg. Generale del 19/09/2022 si è proceduto alla liquidazione 1° SAL di € 50.000,00 oltre ad € 5.000,00 per IVA al 10% per un totale di € 55.000,00 come liquidazione 1° SAL dei lavori eseguiti, alla **Ditta SAPONARO CESARE GIUSEPPE** con sede legale in Via Niceforo Foca n. 11, Veglie (LE) P.IVA n. 02529060754;
- che in data 01/12/2022 è stata acquisita la documentazione relativa alla relazione strutture ultimate

trasmessa dal direttore dei lavori Arch. Raffaele Tramacere;

- in data 19/01/2023 acquisita al protocollo generale dell'ente al n 953 del 19/01/2023 il direttore dei lavori Arch. Raffaele Tramacere ha trasmesso i documenti contabili relativi al secondo SAL per lavori eseguiti a tutto il 15/12/2022 per un ammontare complessivo netto di €. **60.346,76**;
 - Stato d'avanzamento lavori n. 2 ed ultimo;
 - sommario del registro di contabilità;
 - libretto delle misure n. 2;
 - registro di contabilità;
 - Dichiarazione su Cessione dei Crediti;

dato atto che:

- dagli atti contabili relativi al 2^ S.A.L., redatti dal D.L. e visti dal Responsabile del Procedimento, dai quali risulta che la **Ditta SAPONARO CESARE GIUSEPPE** ha eseguito a tutto il 15/12/2022 lavori per un ammontare complessivo di € **60.346,76**, da cui, detraendo le ritenute come per legge e l'ammontare del precedente certificato di pagamento n° 1, è scaturito il 2^ certificato di pagamento (emesso dal Responsabile del procedimento) dell'importo di € **10.000,00** oltre ad € **1.000,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di € **11.000,00**;
- in data 25/01/2023 è stato emesso il certificato n. 2 di pagamento da parte del responsabile del procedimento arch Antonio Anglano dell'importo di € **10.000,00** oltre ad €. **1.000,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di €. **11.000,00**;
- il progetto ha il seguente codice CUP **C21B21007440001** e dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara;
- per questa procedura è stato acquisito il codice CIG n **892277178F** ;
- è stata acquisito il Durc regolare Numero Protocollo INAIL_33835448 Data richiesta 21/11/2022 Scadenza validità 21/03/2023 ;
- le somme di € **10.000,00** oltre IVA al 10% € **1.000,00** per un totale di € **11.000,00** trovano copertura nel Q.T.E. dell'opera del complessivo importo di € **93.735,50** in bilancio CAP 918 imp 367/2022;

Ritenuto:

- di potere approvare gli atti contabili relativi al 2° S.A.L.
- di poter liquidare in favore della **Ditta SAPONARO CESARE GIUSEPPE** con sede legale in Via Niceforo Foca n. 11, Veglie (LE) P.IVA n. 02529060754 - il 2^ certificato di pagamento dell'importo di € **10.000,00** oltre ad €. **1.000,00** per IVA al 10% e così per un importo complessivo di €. **11.000,00**;
- di dare atto che il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura da parte della stessa impresa che sarà vistata dal R.U.P. per eseguita e regolare prestazione senza adozione di ulteriore atto;
- di dare atto che, è stato acquisito il Durc regolare Numero protocollo INAIL_35626388 Data richiesta 21/11/2022 Scadenza validità 21/03/2023;

visto

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; - le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n° 973 del 14 settembre 2016; -
- l'art. 26 della legge 488/1999; -
- il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia,
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- il D.L.gs 267/2000;

Ravvisata sulla base delle norme e atti la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto** della richiesta del 02/12/2022 **SAPONARO CESARE GIUSEPPE** con cui è stata richiesta la proroga per completamento di lavori di finitura, e concessa la proroga per GG quaranta ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/10 con ultimazione fissata per il giorno 16/01/2023;
3. **di approvare** gli atti contabili relativi al 2^ Stato d'avanzamento dei lavori in oggetto dai quali risulta che la **Ditta SAPONARO CESARE GIUSEPPE** con sede legale in Via Niceforo Foca n. 11, Veglie (LE) P.IVA n. 02529060754 ha eseguito a tutto il 15/12/2022 lavori per un ammontare complessivo di € **60.346,76**, da cui, detraendo le ritenute come per legge e l'ammontare del precedente certificato di pagamento n° 1, è scaturito il 2^ certificato di pagamento (emesso dal Responsabile del procedimento) dell'importo di € **10.000,00** oltre ad € **1.000,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di €

- 11.000,00;**
4. **di imputare** la somma complessiva di € **11.000,00** che trova copertura nel Q.T.E. dell'opera del complessivo importo di € **93.735,50** in bilancio CAP 918 imp 367/2022;;
 5. **di liquidare** in favore della **Ditta SAPONARO CESARE GIUSEPPE** con sede legale in Via Niceforo Foca n. 11, Veglie (LE) P.IVA n. 02529060754 - il 2^ certificato di pagamento dell'importo di € **10.000,00** oltre ad € **1.000,00** per IVA del 10% e così per un importo complessivo di €. **11.000,00;**
 6. **di autorizzare** l'ufficio Ragioneria, al pagamento che avverrà previa presentazione di regolare fattura da parte della stessa impresa che sarà vistata dal R.U.P. per eseguita e regolare prestazione senza alcun atto successivo;
 7. **di dare atto che**, è stato acquisito il Dure regolare Numero protocollo INAIL_35626388 Data richiesta 21/11/2022 Scadenza validità 21/03/2023;
 8. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 17 – TER del DPR 633/12, l'IVA esposta nella fattura, dovrà essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Veglie;
 9. **si attesta** di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.
 10. **di dare atto** che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'albo pretorio online, sul profilo internet del comune di veglie , nella sezione“amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del d. lgs. n. 33/2013e29 del d. lgs. n.50/2016;

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Antonio ANGLANO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2022	2				918	0	11000,00	367	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
918	2022	367	2023	0		DIVERSI	11000,00

Veglie, lì 07/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 287

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 09/03/2023 al 24/03/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.