



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 46 Settoriale del 12/05/2025

Numero 340 Reg. Generale del 12/05/2025

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA
DI UN PREFABBRICATO IN STRUTTURA METALLICA REALIZZATA IN BLOCCHI
ASSEMBLABILI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELLA MACCHIA LUPOMONACO.**

L'anno 2025 il giorno 12 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- con relazione del Settore Ambiente giusto protocollo n. 10510 del 19/07/2023, inerente il sopralluogo del personale tecnico comunale unitamente alla Polizia locale, si dava atto dell'avvenuta distruzione della “casetta in legno” (foglio 18 p.lla 765) a seguito dell'incendio che aveva interessato parte della l'area coperta da macchia mediterranea (c.d. macchia Lupomonaco);
- con la deliberazione n. 80/2024 la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Responsabile della Protezione civile affinché provvedesse a dotare l'area della macchia mediterranea in esame di una struttura da dislocare, per finalità di protezione civile, quale presidio nell'area in questione;
- è stato redatto un progetto a firma dei tecnici del Settore V relativo alla realizzazione nella stessa area in cui era stata realizzata la struttura in legno di un prefabbricato in struttura metallica realizzabile in due blocchi assemblabili e realizzabili in tempi anche successivi;
- al progetto di cui sopra è stato allegato un QTE per la realizzazione di quanto indicato nelle premesse, per un valore complessivo di € 59.800,20 comprensivo di IVA e spese;
- si è ritenuto con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 05/05/2025 di approvare il progetto, per quanto di competenza, con relativo QTE allegato e di procedere nell'immediato alla realizzazione solo del Blocco n. 1 del prefabbricato;

Dato atto che:

- in fase istruttoria è stata effettuata un'indagine di mercato per individuare una Ditta che avesse in precedenza già realizzato opere similari e che fosse in possesso dei requisiti e delle capacità tecnico-economiche per la realizzazione del progetto in questione;
- il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Patrimonio e Manutenzione ha individuato nella Ditta E.M.I. di Muci Egidio con sede legale in Via Leverano n. 5 (SP 115), 73048 Nardò (Le), P.IVA **03201700758**, C.F. **MCUGDE78R25F842E**, l'eventuale operatore economico per la fornitura in oggetto;
- i tecnici comunali si sono recati presso l'azienda di cui sopra per constatare di persona le realizzazioni della Ditta individuata e per testare la qualità dei materiali, la resistenza alle intemperie ed il grado di rifinitura degli stessi in modo da ridurre al minimo anche

la situazione di impatto ambientale;

- si è deciso contrarre con la Ditta individuata tramite RdO semplice utilizzando la piattaforma telematica di approvvigionamento "TuttoGare";

Considerato che:

- la somma per la realizzazione del solo Blocco n. 1 è pari ad € 35.400,20 occorrente per la fornitura indicata in premessa, compresa della spesa delle dotazioni accessorie, trova copertura finanziaria sul Capitolo 874 del Bilancio d'Esercizio in corso di validità;
- nella spesa indicata in premessa per realizzare il blocco n. 1 è compresa anche la somma per dotare la casetta, come risulta da QTE allegato al progetto, di autoclave con gruppo elettrogeno e serbatoio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 05/05/2025 è stata stanziata la somma di € 35.400,20 sul Capitolo 874 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025, occorrente per la realizzazione del Blocco n. 1 del prefabbricato in oggetto;

Richiamato l'art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ai sensi dei quali, l'affidamento di contratti pubblici prende l'avvio con la determina a contrarre in cui vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. 36/2023 il quale stabilisce che per l'acquisizione di servizi e forniture di importi inferiori ad € 140.000,00, si può procedere ad un *"affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Visti:

- l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e ss.mm.ii il quale stabilisce che l'Ente Comunale è tenuto a servirsi del MePA (Mercato elettronico) o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento se il valore dell'affidamento è superiore a 5.000 €;
- l'art. 49, comma 1, del d. lgs. 36/2023 il quale prevede che gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione e che, sempre ai sensi dell'art. 49, comma 6, non è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00;
- l'art. 17 del d. lgs. 36/2023 e l'art. 192 del d. lgs. 267/2000 i quali stabiliscono che devono essere indicati l'oggetto del contratto, l'importo, il fine e le ragioni di scelta del contraente;
- l'art. 18 del d. lgs. 36/2023 il quale stabilisce che il contratto, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

Ritenuto che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto come previsto per forniture di importo inferiore a € 140.000,00 e che sul MePA al momento non esiste una fornitura con le caratteristiche descritte;

Preso atto che con il presente documento si intende affidare la fornitura del solo Blocco n. 1 del prefabbricato in struttura metallica realizzata in blocchi assemblabili da posizionare all'interno della macchia Lupomonaco per una somma complessiva di € 35.400,20 compresa IVA e spese, come da QTE e progetto allegato;

Visto il d. lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai Responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2025 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2025-2027;

Dato atto che, ai sensi della L. n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura sarà assegnato apposito CIG da ANAC contestualmente all'inserimento della medesima nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici sulla piattaforma "TuttoGare" e che il medesimo sarà comunicato all'affidatario ai fini della emissione di fattura elettronica;

Dato atto che il citato importo di spesa di € 35.400,20 compresa IVA e spese trova copertura finanziaria sul Capitolo 874 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) Numero Protocollo INAIL_47996496 Data richiesta 26/02/2025 Scadenza validità 26/06/2025, attestante la regolarità contributiva della Ditta E.M.I. di MUCI EGIDIO;

D E T E R M I N A

1. per le ragioni espresse in narrativa che qui si riportano integralmente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il progetto complessivo a firma dei tecnici del Settore V il cui QTE complessivo è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO Blocco 1 + Blocco 2

FORNITURE			A BASE D'ASTA
a1		Fornitura	46.450,00
A	a1 + a2	TOTALE Fornitura	46.450,00
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		Autoclave	410,00
b2		Serbatoio in PVC da LT 3000	450,00
b3		Gruppo elettrogeno	1.600,00
b4		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati	130,00
b5		IVA 22% (Lavori e forniture)	10.760,20
b6	b4 + b5	Totale IVA ed eventuali altre imposte	10.890,20
C	A + B	TOTALE	59.800,20

3. di approvare il progetto per la realizzazione del solo blocco n. 1 come da QTE allegato:

FORNITURE	A BASE D'ASTA
-----------	---------------

a1		Fornitura	26.450,00
A	a1 + a2	TOTALE Fornitura	26.450,00
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		Autoclave	410,00
b2		Serbatoio in PVC da LT 3000	450,00
b3		Gruppo elettrogeno	1.600,00
b4		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati	130,00
b5		IVA 22% (Lavori e forniture)	6.360,20
b6	b4 + b5	Totale IVA ed eventuali altre imposte	6.490,20
C	A + B	TOTALE	35.400,20

4. di inviare RdO a ribasso percentuale sull'importo a base di gara di 26.450,00 relativo alla sola fornitura, con esclusione delle spese accessorie, alla Ditta E.M.I. di Muci Egidio con sede legale in Via Leverano n. 5 (SP 115), 73048 Nardò (Le), P.IVA 03201700758, C.F. MCUGDE78R25F842E, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) per la "fornitura del Blocco n.1 del prefabbricato in struttura metallica realizzata in blocchi assemblabili da posizionare all'interno della macchia Lupomonaco";
5. di impegnare la somma di € 35.400,20 compresa IVA al 22%, stanziata sul Capitolo 874 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025 in attesa di ricevere risposta dalla Ditta E.M.I. di Muci Egidio alla richiesta di un eventuale ribasso;
6. di dare atto che alla presente procedura sarà assegnato apposito CIG da ANAC contestualmente all'inserimento della medesima nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici sulla piattaforma "TuttoGare" e che il medesimo sarà comunicato all'affidatario ai fini della emissione di fattura elettronica.
7. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli elementi indicativi del contratto sono i seguenti e che quelli inerenti alla procedura sono rinvenibili dai punti precedenti:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura del Blocco n. 1 del prefabbricato in struttura metallica realizzata in blocchi assemblabili da posizionare all'interno della macchia Lupomonaco con finalità di protezione civile quale presidio nell'area in questione;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura alla Ditta individuata quale fornitore del prefabbricato di cui al punto precedente;
 - che la stipula del contratto avverrà per sottoscrizione digitale, attraverso lettera secondo gli usi del commercio;
8. il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati,
9. il valore economico del contratto è pari a € 35.400,20 compresa IVA e spese per la fornitura come da oggetto;
10. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Mauro Manca.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2025	2				874	0	35400,20	539	

Veglie, lì 12/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 712

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 14/05/2025 al 29/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.